

Proposta d'adjudicació del contracte relatiu a les obres de fonaments i instal·lació d'un mòdul prefabricat i arranament del solar a l'Institut Ermengol IV de Bellcaire d'Urgell. Expedient ED-2022-884.

Antecedents

1. Per resolució de la directora de Serveis de 7 de juny de 2022 es va aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres de fonaments i instal·lació d'un mòdul prefabricat i arranament del solar a l'Institut Ermengol IV de Bellcaire d'Urgell.
2. En data 8 de juny de 2022 es va publicar al perfil del contractant la licitació de les obres esmentades amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 22 de juny de 2022. Es presenten les empreses següents dins de termini:
 - SEGESCO UNIVERSAL SLU, representada pel senyor Albert Garcia Cornudella
 - CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO SL, representada pel senyor Manuel Espejo Arenas
3. En data 23 de juny de 2022, s'obren els sobres únics i es fa constar que les ofertes econòmiques són les que consten tot seguit:

Licitador	Import total € IVA exclòs	Reducció de termini, en dies	Subcontractació (NO estructura ni paletes)
SEGESCO UNIVERSAL SLU	60.660,82	10	NO
CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO SL	61.763,20	10	SI

4. En data 30 de juny de 2022, la cap de la Secció de Contractacions informa:
 - Que les empreses relacionades anteriorment han presentat les seves ofertes dins de termini.
 - Que la documentació presentada per les empreses SEGESCO UNIVERSAL SLU i CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO SL, és correcta i compleix els requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.
5. En data 30 de juny de 2022, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe tècnic sobre la viabilitat de les ofertes admeses a la seva licitació i informa que:
 - L'empresa CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO SL, ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 11 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real. L'empresa manifesta la intenció de subcontractar els treballs d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions. En conseqüència es considera adient la seva contractació.
 - L'empresa SEGESCO UNIVERSAL SLU, ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 7 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real. L'empresa manifesta la intenció de no subscriure subcontractes. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

Fonaments de dret

1. Clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació de les esmentades obres, quant a la valoració de la documentació inclosa en el sobre únic.



2. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte pel que fa a la proposta d'adjudicació del contracte.
3. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte .

Per tant,

Proposo

1. Que s'estableixi la puntuació de les ofertes admeses un cop valorada l'oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, que es detalla a l'annex.
2. Que s'adjudiqui el contracte relatiu a les obres de fonaments i instal·lació d'un mòdul prefabricat i arranament del solar a l'Institut Ermengol IV de Bellcaire d'Urgell, d'acord amb l'informe tècnic favorable de la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, a l'empresa CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO SL, amb NIF B25347832, en ser l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa i complir els requisits administratius exigits, per un import total de 61.763,20 €, IVA exclòs (74.733,47 €, IVA inclòs) i un termini d'execució de 49 dies naturals a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119, del pressupost del Departament d'Educació per a l'any 2022, a condició que presenti la següent documentació en un termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament del requeriment:
 - Documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica, d'acord amb la clàusula 14.2 del PCAP mitjançant l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil. També cal aportar el NIF de l'empresa.
 - Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de la persona signant de l'oferta, el senyor Manuel Espejo Arenas, mitjançant escriptura pública de poder o nomenament, inscrita en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

L'empresa CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO SL té la intenció de subcontractar:

- Instal·lacions elèctriques i telecomunicacions per un import total de 5.226,25€

La cap del Servei de Contractacions, e.f.

Annex a la proposta d'adjudicació expedient ED-2022-884

Licitador	Representant	Import total € IVA exclòs	Puntuació preu màxim 80 p	Reducció de termini, en dies	Puntuació reducció de termini (2 punts per cada dia de reducció) màxim 20 p	TOTAL
CONSTRUCCIONS MANU ESPEJO SL	Manuel Espejo Arenas	61.763,20	78,57	11	20	98,57
SEGESCO UNIVERSAL SLU	Albert Garcia Cornudella	60.660,82	80,00	7	14	94,00