



RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE:

"EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI JUDICIAL A TORTOSA. CLAU: JJT-05338.2.A"

Informació de contracte:

Data adjudicació:	27 d'abril de 2017
Adjudicatari:	Copisa Constructora Pirenaica, SA
Import:	3.977.845,80 euros, mes IVA
Data de signatura del contracte:	8 de juny de 2017
Data de replanteig:	9 de juny de 2017
Durada del contracte:	20 mesos
Data prevista finalització obra:	9 de febrer de 2019

Informació sobre la pròrroga del contracte:

Increment temporal anterior:	2 mesos i 13 dies
Increment temporal actual:	2 mesos i 9 dies
Increment temporal acumulat:	4 mesos i 22 dies
Increment econòmic:	No n'hi ha
Data finalització del contracte actualitzada:	1 de juliol de 2019

En l'informe adjunt del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 4 de data 17 d'abril de 2019 i de la Direcció d'Execució de data 15 d'abril de 2019 es detallen les circumstàncies que justifiquen l'actualització del Pla de Treballs de l'obra d'acord amb el previst a la clàusula 7 del contracte, que fa necessària la pròrroga del contracte.

Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan necessària.

D'acord amb els antecedents descrits, informem favorablement la pròrroga del contracte per un termini de 2 mesos i 9 dies, essent el termini total del contracte inclosa la pròrroga de 24 mesos i 22 dies.

Barcelona, 17 d'abril de 2019

Joaquim Bosch i Albareda
Cap de la Gerència de
Projectes i Obres 4

Josep Farré i Canal
Cap de la Divisió d'Edificació

Gemma Sánchez-Migallón Pérez
Cap de la Gerència de
Licitació i Contractació 1

Conforme a la proposta de resolució i,
la converteixo a resolució

Jordi Joan Rossell i Selvas
Director de Producció



INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE:

“EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI JUDICIAL A TORTOSA. CLAU: JJT-05338.2.A”

Informació de contracte:

Data adjudicació:	27 d'abril de 2017
Adjudicatari:	Copisa Constructora Pirenaica, SA
Import:	3.977.845,80 euros, mes IVA
Data de signatura del contracte:	8 de juny de 2017
Data de replanteig:	9 de juny de 2017
Durada del contracte:	20 mesos
Data prevista finalització obra:	9 de febrer de 2019

Informació sobre la pròrroga del contractual:

Increment temporal anterior:	2 mesos i 13 dies
Increment temporal actual:	2 mesos i 9 dies
Increment temporal acumulat:	4 mesos i 22 dies
Increment econòmic:	No n'hi ha
Data finalització del contracte actualitzada:	1 de juliol de 2019

En l'informe adjunt del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 4 de data 17 d'abril de 2019 i de la Direcció d'Execució de data 15 d'abril de 2019 es detallen les circumstàncies que justifiquen l'actualització del Pla de Treballs de l'obra d'acord amb el previst a la clàusula 7 del contracte, que fa necessària la pròrroga del contracte.

Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan necessària.

D'acord amb els antecedents descrits, en data 17 d'abril de 2019 el Director de Producció d'Infraestructures.cat aprovà la pròrroga del contracte en els termes sol·licitats.

El present informe justificatiu s'emet en virtut de l'article 159.1, apartat 1.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, per a la seva publicació en la Plataforma de Contractació Pública i en el Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya.

Joaquim Bosch i Albareda
Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 4

Barcelona, 17 d'abril de 2019

Gemma Sánchez-Migallón Pérez
Cap de la Gerència de Licitació
Contractació 1



Informe justificatiu de la pròrroga del contracte d'obres:

**"EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN
EDIFICI JUDICIAL A TORTOSA. CLAU: JJT-05338.2.A"**

Els treballs de l'obra s'iniciaren el dia 9 de juny de 2017 amb un termini contractual de vint mesos.

Amb data 21 de gener de 2019, es formalitzà un allargament de termini fins el 22 d'abril de 2019.

D'acord amb els informes adjunts de data 4 i 15 d'abril de 2019, respectivament, del Contractista i de la Direcció Facultativa, l'endarreriment de l'obra es deu a la tramitació d'una nova adjudicació de la urbanització del carrer Mercè afectant les actuacions de l'obra, provocant un endarreriment de 2 mesos i 9 dies, el que fa que la nova data prevista per a la finalització de les obres sigui l'1 de juliol de 2019.

Atès els fets descrits amb anterioritat, es considera justificada la pròrroga del contracte d'obres fins a l'1 de juliol de 2019.

Barcelona, a 17 d'abril de 2019

Joaquim Bosch i Albareda
Cap de la Gerència de projectes i obres d'Edificació 4



Pl. d'Europa, 2-4. Torre Copisa
08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 493 01 00 – Fax 93 493 01 36
www.copisa.com

**INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT, S.A.U.**
C/ Vergós, nº 36-42
08017 Barcelona

**Assumpte: endarreriments al Contracte d'Execució de
les Obres d'Adequació de l'Edifici Judicial de Tortosa
CLAU: JJT-05338.2A**

L'Hospitalet de Llobregat, 29 de març de 2019.

Senyors,

Ens dirigim a vostès com a adjudicatari del Contracte al marge ressenyat, que té per objecte l'Execució "de les obres d'adequació de l'edifici judicial de Tortosa".

A dia d'avui l'ajuntament està tramitant una nova adjudicació de la urbanització del carrer Mercè que afecta l'àmbit d'actuacions de les obres contractades per Copisa, el que impedeix que puguem començar amb els treballs d'urbanització.

Aquesta circumstància, aliena a Copisa fa que la data de finalització de l'obra es vegi afectada amb el qual, si bé l'edifici estarà acabat el 22 d'abril tal com es va establir en l'anterior sol·licitud d'ampliació de termini, per a l'execució de la urbanització estímem un termini de 3 mesos fins a la seva finalització.

Sol·licitem una ampliació del plaç de lliurament de l'obra fins l'1 de juliol del 2019.

En el supòsit de necessitar més informació relativa a les incidències indicades, quedem a la seva disposició per atendre'ls.

Atentament,

Fernando León Esteban



CONSTRUCCIO DE L'EDIFICI JUDICIAL I URBANITZACIÓ DEL SEU ESPAI EXTERIOR A TORTOSA. CLAU: JJT-05338.2A

INFORME PER AMPLIACIÓ DE TERMINI DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ:

Amb data 09 de Juny del 2017 es va signar l'acta de replanteig de les obres "Execució de les Obres d'adequació del Projecte per a la construcció d'un Edifici Judicial a Tortosa"

Clau: JJT05338.2A, es marca com a data final de les obres el 9 de febrer de 2019.

(20 mesos, segons contracte d'obra)

Es realitza una primera ampliació de termini de les obres de l'edifici, les quals acabaran a la data prevista, que és el dia 22 d'abril del 2019, amb totes les instal·lacions finalitzades i operatives. També es planifica que el dia 2 de Maig del 2019, l'edifici estarà net i preparat per ser utilitzat.

L'únic que s'endarrereix són els treballs d'urbanització, a causa de que l'Ajuntament de Tortosa, està iniciant els tràmits de contractació de l'urbanització del Carrer Mercè, els quals ens afecten a les obres d'Urbanització previstes en l'actuació de l'obra. Es preveu un augment de termini de 3 mesos per la finalització d'aquests treballs.

Segons aquest condicionant, es sol·licita una ampliació de termini per tal de finalitzar els treballs d'Urbanització, en que segons la darrera planificació, els treballs quedaran enllestits el 1 de Juliol del 2019.

Barcelona, 29 de Març de 2019

Direcció d'Obra

Direcció d'Execució







