



RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE:

“EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR, PER INCORPORAR MESURES CORRECTORES DE L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL. CLAU: DGB-15357”

Informació de contracte:

Data adjudicació:	20 de desembre de 2017
Adjudicatari:	Infraestructuras Trade, SL
Import:	259.533,08 euros, mes IVA
Data de signatura del contracte:	29 de gener de 2018
Data de replanteig:	19 de març de 2018
Durada del contracte:	3 mesos
Data prevista finalització obra:	19 de juny de 2018

Informació sobre la pròrroga del contractual:


Increment temporal anterior:	6 mesos i 5 dies
Increment temporal actual:	3 mesos i 24 dies
Increment temporal acumulat:	9 mesos i 29 dies
Increment econòmic:	No n'hi ha
Data finalització del contracte actualitzada:	17 d'abril de 2019

En l'informe adjunt del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 4 de data 12 de desembre de 2018 i de la Direcció d'Execució de data 5 de desembre de 2018 es detallen les circumstàncies que justifiquen l'actualització del Pla de Treballs de l'obra d'acord amb el previst a la clàusula 7 del contracte, que fa necessària la pròrroga del contracte.

Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan necessària.

D'acord amb els antecedents descrits, informem favorablement la pròrroga del contracte per un termini de 3 mesos i 24 dies, essent el termini total del contracte inclosa la pròrroga de 12 mesos i 29 dies.


Barcelona, a 20 de desembre de 2018



Joaquim Bosch i Albareda
Gerència de Projectes i
Obres d'Edificació 4




Josep Farré i Canal
Cap de la Divisió d'Edificació



Mercè Farré i Cuberes
Cap de la Gerència de
Licitació i Contractació 2

Conforme a la proposta de resolució i,
la converteixo a resolució



Jordi Joan Rossell i Selvas
Director de Producció



INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE:

"EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR, PER INCORPORAR MESURES CORRECTORES DE L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL. CLAU: DGB-15357"

Informació de contracte:

Data adjudicació:	20 de desembre de 2017
Adjudicatari:	Infraestructuras Trade, SL
Import:	259.533,08 euros, mes IVA
Data de signatura del contracte:	29 de gener de 2018
Data de replanteig:	19 de març de 2018
Durada del contracte:	3 mesos
Data prevista finalització obra:	19 de juny de 2018

Informació sobre la pròrroga del contractual:

Increment temporal anterior:	6 mesos i 5 dies
Increment temporal actual:	3 mesos i 24 dies
Increment temporal acumulat:	9 mesos i 29 dies
Increment econòmic:	No n'hi ha
Data finalització del contracte actualitzada:	17 d'abril de 2019

En l'informe adjunt del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 4 de data 12 de desembre de 2018 i de la Direcció d'Execució de data 5 de desembre de 2018 es detallen les circumstàncies que justifiquen l'actualització del Pla de Treballs de l'obra d'acord amb el previst a la clàusula 7 del contracte, que fa necessària la pròrroga del contracte.

Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan necessària.

D'acord amb els antecedents descrits, en data 20 de desembre de 2018 el Director de Producció d'Infraestructures.cat aprovà la pròrroga del contracte en els termes sol·licitats.

El present informe justificatiu s'emet en virtut de l'article 159.1, apartat 1.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, per a la seva publicació en la Plataforma de Contractació Pública i en el Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya.

Joaquim Bosch i Albareda
Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 4

Barcelona, a 20 de desembre de 2018

Mercè Farré i Cuberes
Cap de la Gerència de Licitació Contractació 2



Informe justificatiu de la pròrroga del contracte d'obres:

**"EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL
DEPARTAMENT D'INTERIOR, PER INCORPORAR MESURES CORRECTORES DE L'EXPEDIENT
DE LLICÈNCIA AMBIENTAL. CLAU: DGB-15357"**

Els treballs de l'obra s'iniciaren el dia 19 de març de 2018 amb un termini contractual de tres mesos.

Amb data 14 juny de 2018, es formalitzà un allargament de termini de 6 mesos i 5 dies fins el 24 de desembre de 2018.

D'acord amb els informes adjunts de data 4 i 5 de desembre, respectivament, del Contractista i de la Direcció d'Execució, l'endarreriment de l'obra es deu a actuacions sense resolucions derivades de les inspeccions corresponents a la Inspecció Inicial d'Incendis, realitzades per la ECA (EICON), no previstes en el projecte inicial, provocant un endarreriment de 3 mesos i 24 dies, el que fa que la nova data prevista per a la finalització de les obres sigui el 17 d'abril de 2019.

Atès els fets descrits amb anterioritat, es considera justificada la pròrroga del contracte d'obres fins al 17 d'abril de 2019.

Barcelona, a 12 de desembre de 2018

Joaquim Bosch i Albareda
Cap de la Gerència de projectes i obres d'Edificació 4

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
C/ Vergós, 36-42
08017-Barcelona

REFORMA, I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS EN LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR, PER A INCORPORAR MESURES CORRECTORES DE L'EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL" Clau: DGB-15357

SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ DE TERMINI DE LES OBRES:

Amb data 19 de Març de 2018 es va signar l'acta de replanteig de les obres "REFORMA, I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS EN LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR, PER A INCORPORAR MESURES CORRECTORES DE L'EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL" Clau: DGB -15357", es marca com a data final de les obres el 19 de Juny de 2018.

Amb data 14 Juny de 2018 es va aprovat una ampliació de termini, derivada per la limitació horària per fer compatible les obres amb el funcionament del Departament.

A data avui la planificació de les tasques previstes a la adjudicació estan en execució, i segons la darrera planificació les tasques quedaran enllestides en el mes de Desembre, segons previsió.

Així i tot, els llistats derivats de les inspeccions corresponents a la Inspecció Inicial d'Incendis, realitzades per la ECA (EICON), demanen actuacions no previstes en el projecte inicial.

Sense la resolució d'aquestes actuacions, la ECA no donarà el corresponent informe favorable necessari per al tancament de l'expedient, objectiu principal d'aquesta intervenció.

Per tal de realitzar aquests treballs complementaris, caldrà la seva definició, estudi previ i valoració corresponent, previ a la seva execució.

A la vista d'aquests nous requeriments, es sol·licita una ampliació de termini de les obres fins el 17 d'abril de 2019.

S'aporta junt amb aquesta sol·licitud, el Pla d'obra modificat incloent les noves actuacions.

A Barcelona, el 4 de desembre de 2018.

Infraestructuras Trade, SL

JOAN TOMAS
RAMIREZ
ADALID - DNI
46517172V

Firmado digitalmente
por JOAN TOMAS
RAMIREZ ADALID -
DNI 46517172V
Fecha: 2018.12.04
20:03:53 +01'00'

Juan Tomás Ramírez Adalid



REFORMA, I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS EN LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR, PER A INCORPORAR MESURES CORRECTORES DE L'EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL" Clau: DGB-15357

INFORME PAR AMPLIACIÓ DE TERMINI DE LES OBRES:

Amb data 19 de Març de 2018 es va signar l'acta de replanteig de les obres "REFORMA, I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS EN LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR, PER A INCORPORAR MESURES CORRECTORES DE L'EXPEDIENT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL" Clau: DGB -15357", es marca com a data final de les obres el 19 de Juny de 2018.

Amb data 14 Juny de 2018 es va aprovat una ampliació de termini, derivada per la limitació horària per fer compatible les obres amb el funcionament del Departament.

A data avui la planificació de les tasques previstes a la adjudicació estan en execució, i segons la darrera planificació les tasques quedaran enllestides en el mes de Desembre (com estava previst).

Tot i això els llistats derivats de les inspeccions corresponent a la Inspecció Inicial d'Incendis, realitzades per la ECA (EICON), demanen actuacions no previstes en el projecte inicial.

Sense aquestes la resolució d'aquestes noves actuacions la ECA no donarà l'informe favorable necessari per al tancament del expedient, objectiu d'aquesta intervenció

Per realitzar aquestes tasques bàsicament relacionades amb les sectoritzacions i segellats de patis d'instal·lacions, requeriran un estudi previ, la seva valoració i la redaccions dels plànols i memòries corresponent, previ a la seva execució.

A la vista d'aquestes premisses, es marca com a data de final de les obres el 17 d'Abril de 2019

S'aporta Planning adjunt presentat per la constructora TRADE INFRAESTRUCTURES adjudicatària de les obres.

Barcelona, 05 de Desembre de 2018

Direcció d'Obra

ALEJANDRO
FALCONES DE
SIERRA /
num:20750-0

Àlex Falcones de Sierra

Firmado digitalmente por ALEJANDRO
FALCONES DE SIERRA / num:20750-0
Fuente de revocación: DRE, en ES
p-Bureau de Cadastre (Apuradores)
Arg. Tercero de Barcelona / CAATB / BDR
p-Cadastre, Ministerio Fiscal,
p-Hernanz Hernanz
p-Intercom-JUSTO
p-Intercom-IBB / 27915, en-AJETO
FALCONES DE SIERRA / num:20750-0
en-Intercom-JUSTO
Fecha: 2018.12.05 14:14:00 +01'00'

Direcció d'Execució


JUSTO
HERNANZ
HERNANZ /
num:7456

Justo Hernanz Hernanz

Firmado digitalmente por JUSTO
HERNANZ / num:7456
Fuente de revocación: DRE, en ES
p-Bureau de Cadastre (Apuradores)
Arg. Tercero de Barcelona / CAATB / BDR
p-Cadastre, Ministerio Fiscal,
p-Hernanz Hernanz
p-Intercom-JUSTO
p-Intercom-IBB / 27915, en-AJETO
HERNANZ / num:7456
en-Intercom-JUSTO
Fecha: 2018.12.05 14:14:19 +01'00'

DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓ

DGB15357 0.0 BASE BASE 2 - REFORMA I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR.



DGB15357 0.0 BASE BASE 2 - REFORMA I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR,

Tranificada	Critica de Inicio	Critica de fin

DGB16357 0.0 BASE BASE 2 - REFORMA I ADAPTACIO D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR.

Actividad crítica	Duración	Fechas primeras planif	Tramitada
Holgura inicial	Tarea resumen	Fechas últimas planif	Crítica de inicio
Holgura final	Enlace	Porcentaje de avance	Crítica de fin

Inicio contr: 09/04/2018

Fin contr: 17/04/2019

Inicio real: 09/04/2018

Fin actual: 17/04/2019


Ultimo análisis: 09/04/2018

Fecha: 03/12/2018

Pag:3

DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓ

DGB15357 0.0 BASE BASE 2 - REFORMA I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR,



Actividad crítica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

Fechas primeras planif

Fechas últimas planif

Porcentaje de avanza

Tramificada

Crítica de inicio

Crítica de fin

Inicio contr: 09/04/2018

Fin contr: 17/04/2019

Inicio real: 09/04/2018

Fin actual: 17/04/2019


Ultimo análisis: 09/04/2018

Fecha: 03/12/2018

Pag:4

DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓ

DGB15357 0.0 BASE BASE 2 - REFORMA I ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS A LA SEU DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR,



JOAN TOMAS RAMIREZ ADALID - DNI 46517172V

Firmado digitalmente por JOAN TOMAS RAMIREZ ADALID - DNI 46517172V Fecha: 2018.12.04 20:03:17 +01'00'

ALEJANDRO FALCONES DE SIERRA / num:20750-0

Firmado digitalmente por ALEJANDRO FALCONES DE SIERRA / num:20750-0 Fecha: 2018.12.17 18:48:48 +01'00'

JUSTO HERNANZ HERNANZ / num:7456

Firmado digitalmente por JUSTO HERNANZ HERNANZ / num:7456 Fecha: 2018.11.17 18:23:27 +01'00'

Actividad critica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

Fechas primeras planif

Fechas últimas planif

Porcentaje de avance

Tramificada

Crítica de inicio

Crítica de fin