



RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE:

“EXECUCIÓ DE LES OBRES RAM 2020 ALS SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL (IV): INSTITUT CA N'ORÍAC (SABADELL), INSTITUT JAUME CABRÉ (DINS JOAN MARQUES) (TERRASSA) I ESCOLA AURÓ (TERRASSA). CLAU: XMV-20506”

Informació de contracte:

Data adjudicació:	30 de juny de 2020
Adjudicatari:	Técnicas de Rehabilitación y Construcción, SL
Import:	297.209,45 Euros, més IVA
Data de signatura del contracte:	7 de juliol de 2020
Data de replanteig:	7 de juliol de 2020
Durada del contracte:	3 mesos
Data prevista finalització obra:	7 d'octubre de 2020

Informació sobre la pròrroga del contracte:

Increment temporal anterior:	No n'hi ha
Increment temporal actual:	1 mes i 27 dies
Increment temporal acumulat:	1 mes i 27 dies
Increment econòmic:	No n'hi ha
Data finalització del contracte actualitzada:	4 de desembre de 2020

En l'informe adjunt del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1 de data 30 de setembre de 2020 i de la Direcció Facultativa de data 15 de setembre de 2020 es detallen les circumstàncies que justifiquen l'actualització del Pla de Treballs de l'obra d'acord amb el previst a la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que fa necessària la pròrroga del contracte.

Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan necessària.



D'acord amb els antecedents descrits, informem favorablement la pròrroga del contracte per un termini d'1 mes i 27 dies, essent el termini total del contracte inclosa la pròrroga de 4 mesos i 27 dies.

Barcelona, a 1 d'octubre de 2020

Jordi Clavel i Vila

Cap de la Gerència de Projectes
i Obres d'Edificació 1

Josep Farré i Canal

Cap de Divisió d'Edificació

Eduard González-Sala i Fort

Cap de la Gerència de Contractació 3

Conforme a la proposta de resolució i,
la converteixo a resolució

Jordi Joan Rossell i Selvas

Director de Producció



INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE:

“EXECUCIÓ DE LES OBRES RAM 2020 ALS SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL (IV): INSTITUT CA N'ORÍAC (SABADELL), INSTITUT JAUME CABRÉ (DINS JOAN MARQUES) (TERRASSA) I ESCOLA AURÓ (TERRASSA). CLAU: XMV-20506”

Informació de contracte:

Data adjudicació:	30 de juny de 2020
Adjudicatari:	Técnicas de Rehabilitación y Construcción, SL
Import:	297.209,45 Euros, més IVA
Data de signatura del contracte:	7 de juliol de 2020
Data de replanteig:	7 de juliol de 2020
Durada del contracte:	3 mesos
Data prevista finalització obra:	7 d'octubre de 2020

Informació sobre la pròrroga del contracte:

Increment temporal anterior:	No n'hi ha
Increment temporal actual:	1 mes i 27 dies
Increment temporal acumulat:	1 mes i 27 dies
Increment econòmic:	No n'hi ha
Data finalització del contracte actualitzada:	4 de desembre de 2020

En l'informe adjunt del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1 de data 30 de setembre de 2020 i de la Direcció Facultativa de data 15 de setembre de 2020 es detallen les circumstàncies que justifiquen l'actualització del Pla de Treballs de l'obra d'acord amb el previst a la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que fa necessària la pròrroga del contracte.

Aquesta pròrroga del contracte és indispensable per a respondre a les causes objectives que la fan necessària.

D'acord amb els antecedents descrits, en data 1 d'octubre de 2020 el Director de Producció d'Infraestructures.cat aprovà la pròrroga del contracte en els termes sol·licitats.

El present informe justificatiu s'emet en virtut de l'article 159.1, apartat 1.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, per a la seva publicació en la Plataforma de Contractació Pública i en el Portal de la Transparència del Parlament de Catalunya.

Jordi Clavel i Vila
Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1

Eduard González-Sala i Fort
Cap de la Gerència de Contractació 3

Barcelona a, 1 d'octubre de 2020



Informe justificatiu de la pròrroga del contracte d'obres:

“EXECUCIÓ DE LES OBRES RAM 2020 ALS SERVEIS TERRITORIALS AL VALLÈS OCCIDENTAL (IV): INSTITUT CA N'ORÍAC (SABADELL), INSTITUT JAUME CABRÉ (DINS JOAN MARQUES) (TERRASSA) I ESCOLA AURÓ (TERRASSA). CLAU: XMV-20506”

Els treballs de l'obra s'iniciaren el dia 7 de juliol de 2020 amb un termini contractual de 3 mesos.

En base als informes de data 15 i 17 de setembre de 2020, de la Direcció d'Execució i el Contractista adjunts, l'endarreriment de les obres és degut als següents motius:

- El termini de subministrament de l'ascensor a instal·lar a l'institut Jaume Cabré de Terrassa, supera la data de finalització de contracte
- Que amb posterioritat al subministrament, l'empresa instal·ladora necessita d'un mínim de tres setmanes per al seu muntatge i dues per a la posada en funcionament
- Pel condicionament dels armaris d'escomeses de l'Institut Ca n'Oriac de Sabadell es necessària intervenció de la companyia de subministrament elèctric Endesa. A data d'avui no s'ha rebut encara la definició i pressupost de la intervenció sol·licitada

Atesos els fets descrits amb anterioritat, es fa necessari prorrogar el contracte d'obres fins al 4 de desembre de 2020.

Barcelona, a 31 d'agost de 2020

Jordi Clavel i Vila

Cap de la Gerència de Projectes i Obres d'Edificació 1