



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Infraestructura de mòduls prefabricats i urbanització

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Montcada i Reixac	Vallès Occidental	Vallès Occidental
Centre		Codi
Institut Escola Mas Rampinyo		08077071

Tèctic/s redactor/s del projecte

Josep Albert Gener Turón (arquitecte contractat)

Tèctic/s director/s de les obres

Josep Albert Gener Turón (arquitecte contractat)

Superfície total construïda	Núm. llocs escolars
-----------------------------	---------------------

PRESSUPOST

P.E.M.		83.923,26
Actualització %		
Despeses generals	13%	10.910,02
Benefici industrial	6%	5.035,40
IVA	21%	20.972,42
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE 120.841,10

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte executiu i estudi de seguretat i salut segons contracte	4.050,00
Direcció d'obra segons pressupost	2.178,00
Direcció d'execució segons pressupost	2.178,00
Coordinació de seguretat i salut segons pressupost	356,95

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 129.604,05

Termini execució:30%	60%	100%	60	TOTAL	60	dies	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 1, Grup C, Subgrup 2						Fórmula polinòmica:	

Signatura de la tècnica de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció d'Obres i Manteniment

