



INFORME TÈCNIC DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES

Projecte

Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional

Localitat

Reus

Centre

Codi

CEE Font del Lleó

430102769

Tèctic/s redactor/s del projecte

Sònia Vilella Nebot

Tèctic/s director/s de les obres

Sònia Vilella Nebot

Pressupost total de l'obra

147.376,39 €

El projecte conté documents necessaris amb l'extensió i detall suficients per a la correcta execució de l'obra.

El projecte ha tingut en compte, a criteri de la Secció d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials de Tarragona, la normativa vigent de caràcter general i específica corresponent, així com les instruccions tècniques per a la redacció de Projectes del Departament d'Educació.

El projecte reuneix els requisits mínims exigits per la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per la qual cosa es pot proposar la seva aprovació tècnica.

Grup C Edificacions

Subgrup 4, atès que la part de l'objecte del contracte amb més significació econòmica correspon a feines de paleta, estucats i revestiments.

Categoria 2, d'acord amb els imports establerts per a cada categoria en els contractes d'obres, fixats a l'article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Termini execució: 30%	60%	100%	2	TOTAL	2	mesos	Control qualitat:	≤1%	
Classificació contractista:	Categoria 1 - Grup C - subgrup 4						Revisió de preus:		

El cap de la Secció d'Obres i Manteniment