

4 PLA DE TREBALL

4.1 CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS COMPONENTS

A continuació es detalla la planificació de les tasques a realitzar

4.1.1 *Actuacions prèvies*

La primera actuació encomanada al Contractista és verificar que les dades de la Memòria són reals, sense que s'hagin produït noves dades que interfereixin les tasques. No es començarà cap activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada. Les sub-tasques incloses en aquesta activitat són:

- Verificar la solució adoptada
- Acta de replanteig. Comprovar l'estat de la coberta i de les solucions adoptades in situ.
- Tramitar permisos i autoritzacions

4.1.2 *Fase 1: Desmuntatge instal·lació*

Aquesta activitat contempla les següents tasques:

- Desmuntatge estructura
- Desmuntatge panells
- Desmuntatge safates i tubs
- Desmuntatge cablejat elèctric

4.1.3 *Fase 2: Acopi en magatzem*

Acopi al magatzem del contractista de tots els materials desmuntats

4.1.4 *Fase 3: Instal·lació fotovoltaica*

És l'activitat que conté totes les tasques relacionades directament amb l'execució. Es pot dividir en els quatre elements a instal·lar:

- Instal·lació de les estructures de suport dels mòduls FV
- instal·lació dels mòduls FV
- Col·locació safates i estesa de tubs i cablejat elèctric

- Connexió elèctrica dels elements.

4.1.5 *Posada en funcionament i proves de la instal·lació*

Posta en marxa i proves dels equips per comprovar el funcionament de la instal·lació fotovoltaica realitzada.

4.1.6 *Verificació documental i recepció del contracte*

La verificació documental es realitzarà durant el transcurs de l'execució del contracte.

Al finalitzar la instal·lació, el Contractista farà entrega de tota la documentació requerida per legalitzar la instal·lació així com la documentació As-Built.

4.2 CRONOGRAMA D'ACTUACIONS

S'adjunta a continuació Diagrama de Gantt amb les actuacions a realitzar,

