



INFORME DE SUPERVISIÓ DE PROJECTE

Obra d'implantació d'edificació modular a l'aeroport de La Seu d'Urgell destinada a dependències del GRAE Muntanya
Ribera d'Urgellet

Dades del projecte per a la contractació de les obres

Pressupost d'Execució Material, PEM	966.822,66 €
Despeses generals, 13 %	125.686,95 €
Benefici industrial, 6 %	58.009,36 €
Pressupost, abans d'IVA	1.150.518,97 €
IVA vigent, 21 %	241.608,98 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	1.392.127,95 €

Termini d'execució de les obres	22 setmanes
---------------------------------	-------------

Fonaments de dret

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el present informe s'emet d'acord amb el que estableixen els articles 231, 232, 233 i 235 d'aquesta Llei.

Aprovació Tècnica

Tenint en compte que el contingut del projecte de l'obra d'implantació d'edificació modular a l'aeroport de La Seu d'Urgell destinada a dependències del GRAE Muntanya s'ajusta a les necessitats del Departament d'Interior, i que la seva documentació permet definir, valorar i executar la totalitat dels treballs que el comprenen, emeto Informe de Supervisió Tècnica Favorable per a l'APROVACIÓ del projecte i proposo que s'impulsi la licitació de les obres corresponents.

El responsable de Planificació i Infraestructures