

Acta de la reunió de la Mesa de contractació per proposar l'adjudicació del contracte

Expedient	ED-2025-1122	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Serveis Territorials a Tarragona		
Procediment	Obert simplificat	Tipus	Obres
Objecte	Obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp, Miami. (Codi Centre: 43010487)		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	200.203,69	-	-
Pressupost licitació	200.203,69	42.042,77	242.246,46
Termini d'execució	60 Dies		

Núm. de la sessió: 2

Data: 9 de juliol de 2025

Horari: de 11:00 a 11:05 h.

Lloc: Microsoft Teams

Hi assisteixen,

Per part de la Mesa de Contractació:

Nom:	Càrrec:
Neus Cantós López	Cap del Servei de Contractacions, qui actua com a vice-presidenta en substitució de la sub-directora general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni
Pilar Recio Caride	Responsable d'assessorament en matèria de contractació administrativa i d'assumptes laborals, en representació de l'Assessoria Jurídica
Laura Plana de Silva	Cap del Servei de Gestió d'Inversions, en representació de la unitat que proposa el contracte
Glenda Castellà Blasco	Cap de la Secció de Contractacions, qui actua també com a secretària
Maria Luisa Ortega López	Tècnica de la Secció de Contractacions



Ordre del dia

1. Constitució de la Mesa de contractació i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Lectura i anàlisi de l'informe tècnic emès per la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars.
3. Puntuació de les proposicions i classificació de les empreses.
4. Proposta d'adjudicació de les obres de referència.
5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió:

1. La vice-presidenta obre la sessió, es constitueix la Mesa de contractació i es llegeix i s'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el 4 de juliol de 2025, per a l'obertura del sobre únic i en la que s'acorda:
 - Admetre les següents empreses per haver presentat correctament la documentació dins de termini, d'acord amb els requeriments de la clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació:
 - LANCER SPACE, S.L. representada pel senyor Ibrahim El Khalil Naieb El Asri
 - OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. representada pel senyor Mohamed Oumeskour El Ghoulb
 - Lliurar la documentació presentada per les empreses admeses a la cap del Servei de Gestió d'Inversions, per tal que s'emeti informe d'adequació de la proposta als requisits tècnics de la licitació i el faci arribar a la secció de Contractacions.
2. Tot seguit, es llegeix i s'analitza l'informe tècnic, emès el 7 de juliol de 2025 per la cap de Servei de Gestió de Construccions Escolars de Construccions Escolars, que consta a l'expedient.

Segons l'informe totes les empreses es consideren adients, excepte la següent:

- L'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció, considerant inviable la realització d'aquesta obra en aquest termini. Alhora, al pla de treball presentat manquen partides dins els capítols d'excavacions i estructura o bé no s'ha considerat la inclusió de capítols sencers (gestió de residus, fontaneria, contra incendis, equipament), així com s'inclouen altres capítols que no son objecte de la present actuació (acabats interiors o instal·lació de sanitaris).
3. No trobant objeccions al contingut del l'informe esmentat, es proposa l'adjudicació del contracte i es comprova que l'empresa proposada adjudicatària està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb la Seguretat Social, en la part no afectada, si escau, pel requeriment.
 4. La vice-presidenta obre un torn de preguntes i aclariments.



Acords:

1. Excloure l'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. perquè, segons l'informe tècnic emès el 7 de juliol de 2025 per la cap de Servei de Gestió de Construccions Escolars de Construccions Escolars, l'empresa "redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció, considerant inviable la realització d'aquesta obra en aquest termini. Alhora, al pla de treball presentat manquen partides dins els capítols d'excavacions i estructura o bé no s'ha considerat la inclusió de capítols sencers (gestió de residus, fontaneria, contra incendis, equipament), així com s'inclouen altres capítols que no son objecte de la present actuació (acabats interiors o instal·lació de sanitaris)".
2. Proposar l'adjudicació del contracte relatiu a les obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Escola Marcel·lí Esquiús de Mont-roig del Camp, Miami (exp. ED-2025-1122), a favor de l'empresa LANCER SPACE, S.L. amb NIF B44976389, en ser l'única empresa admesa i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, per un import total de 216.204,97 €, IVA inclòs (178.681,79 € es corresponen al preu del contracte i 37.523,18 € a l'IVA) a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament del 2023 prorrogat per al 2025, un termini d'execució de 50 dies a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament i la resta de condicions que conformen la seva oferta, condicionat a la presentació correcta de la documentació que se li requerirà, a la validació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per part de la Mesa de Contractació i a la comprovació de que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Finalment, la presidenta aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau,
La vice-presidenta

