



Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2025-1122 relatiu a les obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional a l'Escola Marcel·lí Esquius de Mont-roig del Camp, Miami

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

Lancer Space SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació dels capítols d'instal·lacions i serralleria.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Oumeskur Construcciones y Obras SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció, considerant inviable la realització d'aquesta obra en aquest termini. Alhora, al pla de treball presentat manquen partides dins els capítols d'excavacions i estructura o bé no s'ha considerat la inclusió de capítols sencers (gestió de residus, fontaneria, contra incendis, equipament), així com s'inclouen altres capítols que no son objecte de la present actuació (acabats interiors o instal·lació de sanitaris).



Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència no es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Cap de Servei de Gestió de Construccions Escolars

Direcció General de Centres Públics