

DOCUMENT ACTA REPLA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025000262
Codi Segur de Verificació: 3020e4b2-e9db-4f1d-9c3e-f523ab5f38ef Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01172235_2025_32447823 Data d'impressió: 05/09/2025 14:09:43 Pàgina 1 de 3		
SIGNATURES 1.- VALENTIN ABAURREA SOBEJANO DNI, 05/09/2025 09:14 2.- JUAN ANTONIO SOSA ROBLEDILLO, 05/09/2025 10:19 3.- JOANA COBO ORTIZ (TCAT), 05/09/2025 11:15 4.- RAMON VERGES MARTINEZ, 05/09/2025 11:40		



PROJECTE FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU EN ELMARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

Acta de comprovació del replanteig i d'inici d'obres

Dades de l'actuació

Ens: AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

Títol de l'actuació: Projecte executiu per UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM COL·LECTIU AL PAVELLÓ DE VILAJUÏGA

Expedient: X202500062

Reunits a Vilajuïga el dia **5 de setembre de 2025**, les persones que al peu d'aquesta acta s'expressen, amb les representacions que així mateix es detallen, en compliment del que estableixen l'article 237 de la Llei 9/2017 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives particulars de l'obra de referència a dalt esmentada, l'adjudicació de la qual es notificà al contractista en data, dins el termini establert per a la comprovació del replanteig, estenent aquesta acta per fer constar:

- La conformitat amb el replanteig que, d'acord amb l'article 237 de l'esmentada Llei 9/2017, s'ha efectuat prèviament a la incorporació a l'expedient de contractació del projecte aprovat per la corporació local.
- Que les obres definides al projecte son realitzables i no existeixen impediments o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les.
- Que caldrà modificar la distribució dels armaris de la instal·lació d'enllaç, sense que suposi un augment en el cost, per tal d'emplaçar una centralització de comptadors segons indicacions de l'empresa de distribució elèctrica. Caldrà executar les instal·lacions de titularitat de l'Ajuntament el més aviat possible per tal de sol·licitar els treballs que ha de dur a terme l'empresa de distribució elèctrica per a la variant de l'escomesa. L'adjudicatari ja ha dut a terme el pagament de les condicions tècniques i econòmiques detallades a la *"millora de la condició estètica del comptador elèctric"*.
- Que el coordinador de seguretat i salut de l'obra encara no ha rebut el Pla de Seguretat i Salut per part del contractista, resta pendent fer i visar l'informe favorable d'aprovació del pla de seguretat per a obres per a l'administració pública i queda pendent de l'acceptació per part de l'Ajuntament. Que encara no s'ha obert el centre de treball.



DOCUMENT ACTA_REPLA	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2025000262
Codi Segur de Verificació: 3020e4b2-e9db-4f1d-9c3e-f523ab5f38ef Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01172235_2025_32447823 Data d'impressió: 05/09/2025 14:09:43 Pàgina 2 de 3		
SIGNATURES 1.- VALENTIN ABAURREA SOBEJANO DNI, 05/09/2025 09:14 2.- JUAN ANTONIO SOSA ROBLEDILLO, 05/09/2025 10:19 3.- JOANA COBO ORTIZ (TCAT), 05/09/2025 11:15 4.- RAMON VERGES MARTINEZ, 05/09/2025 11:40		



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



PROJECTE FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU EN ELMARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

- El termini d'execució dels treballs comença a comptar a partir de la signatura de la present acta.
- Que el contractista queda assabentat, i està conforme pel fet de subscriure aquesta acta, i que es compromet a lliurar el programa d'obres en un màxim d'una setmana, el qual contemplarà la totalitat dels treballs a realitzar en el transcurs de l'obra. El termini d'execució d'aquesta obra comença comptar el dia de la formalització d'aquesta acta.
- Que el contractista es remet al compliment del plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives de la licitació d'obres objecte d'aquest contracte.
- El contractista es compromet a realitzar l'encàrrec dels materials de la instal·lació fotovoltaica i en un termini màxim de 5 dies a comptar des de l'adjudicació per part de l'ajuntament i que entregarà a la promoció un comprovant de la formalització de l'encàrrec conformat pel fabricant i/o distribuïdor de material.
- Que qualsevol canvi o modificació en l'execució de les obres haurà de ser comunicat prèviament per escrit a la Direcció tècnica i Ajuntament, i no es farà efectiu sense l'aprovació explícita de l'esmentada Direcció.
- Que el contractista es compromet a finalitzar els treballs en les vuit setmanes posteriors a la formalització de la present acta i que les tasques de legalització de la instal·lació atribuïdes al contractista no duraran més d'una setmana. La finalització dels treballs estarà condicionada a la connexió de la instal·lació fotovoltaica a la instal·lació d'enllaç, per la qual cosa el contractista coordinarà amb el responsable de la instal·lació, els treballs de connexió i l'aturada del subministrament elèctric. La posta en funcionament també està condicionada als terminis d'execució dels treballs per part de l'empresa de distribució elèctrica.
- Que a tots els efectes administratius i contractuals, es signa la present acta de replanteig a la data indicada al paràgraf primer d'aquest document, al marge de la data que es pugui reflectir en cas de les respectives signatures digitals.
- Aquest projecte està acollit al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.





Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



PROJECTE FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU EN ELMARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.

I, perquè consti i serveixi de justificant de la comprovació del replanteig de l'obra i autorització del seu inici, s'estén aquesta acta i se signa en prova de conformitat:

La persona representant de l'AJUNTAMENT
DE VILAJUÏGA

El tècnic director de l'obra

JOANA COBO
ORTIZ - DNI
40440512A
(TCAT)

Signat digitalment
per JOANA COBO
ORTIZ - DNI
40440512A (TCAT)
Data: 2025.09.05
11:15:39 +02'00'



RAMON VERGES
MARTINEZ - DNI
41550356M
2025.09.05
11:40:18+02'00'

Joana Cobo Ortiz
Alcaldeessa
Ajuntament de Vilajuïga

Ramon Vergés Martínez
Graduat en Enginyeria
SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP

El representant de l'empresa contractista

Coordinador de seguretat i salut

VALENTIN
ABAURREA
SOBEJANO
DNI-46034325D

Firmado digitalmente
por VALENTIN
ABAURREA SOBEJANO
DNI-46034325D
Fecha: 2025.09.05
09:14:55 +02'00'

JUAN ANTONIO
SOSA
ROBEDILLO -
DNI 40351732A

Firmado digitalmente por JUAN
ANTONIO SOSA ROBEDILLO - DNI
40351732A
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
sn=SOSA ROBEDILLO,
givenName=JUAN ANTONIO,
serialNumber=IDCES-40351732A,
cn=JUAN ANTONIO SOSA ROBEDILLO -
DNI 40351732A
Fecha: 2025.09.05 10:19:48 +02'00'

Valentin Abaurrea Sobejano
Cap d'obra
MANTENIMIENTO Y OPEARACIÓ DE INFRAES-
TRUCTURAS SL

Joan Sosa Robledillo
JSAPARELLADOR SERVEIS TÈCNICS, SLPU

