



Informe justificatiu de l'ampliació del termini d'execució de l'obra 2025OBR27

FETS

En data 24 de setembre de 2025 MiJ Gruas, SA, com adjudicatari de l'obra, ens fa arribar la motivació de la no finalització de l'obra dins el termini establert, 6 d'octubre, i la sol·licitud d'una ampliació d'aquest termini fins al 21 de novembre al·legant motius aliens a la voluntat i gestió del contractista.

En data 30 de setembre de 2025 E3G Enginyeria i Energia, com a direcció facultativa de l'obra i responsable del contracte, emet informe justificatiu del temps perdut pel retard no imputable a l'adjudicatari i què estima en dos mesos.

FONAMENTS

El fabricant de les unitats de tractament d'aire (UTA) i del recuperador de calor contemplats en el projecte no pot complir amb el termini de lliurament previst. Ha comunicat que no podrà fabricar i subministrar els equips fins a finals d'octubre o començaments de novembre.

El retard provocat per aquest fet s'estima en uns dos mesos i és del tot aliè a l'empresa contractista.

L'empresa contractista preveu finalitzar la resta de treballs el 6 d'octubre, data de finalització del contracte.

En no disposar de l'equipament de climatització, els treballs d'instal·lació, connexionat, sistema de control i posada en servei no podran realitzar-se dins de termini. El temps necessari per executar els treballs pendents s'estima en tres setmanes.

CONCLUSIONS

Es considera justificada l'ampliació del termini d'execució de l'obra en tres setmanes des de la data de recepció de la maquinària de climatització contemplada en el projecte.

Lleida, a la data de signatura de l'informe

La cap d'Infraestructures

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Jardiel Paris Ester	01-10-2025 13:54:54