

Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2025-1594 relatiu a les obres per a la construcció d'un mòdul prefabricat de 270 m2 al CEIP Muntanyans de Castellet i la Gornal.

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

Alfi Biocons SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. El pla d'obres no inclou part dels capítols previstos al pressupost, en aquest cas, el referent a "Fonaments", raó per la que no es pot valorar la durada de la totalitat de l'obra.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de la manyeria i les instal·lacions.

En conseqüència no es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Lancer Space SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 6 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les instal·lacions d'electricitat, lampisteria, informàtica i legalització.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.



Opera Catalonia SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es comprova que la durada de l'obra es de 75 dies naturals, excedint el termini màxim d'execució.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de la manyeria, les instal·lacions i la pintura.

En conseqüència no es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Cap d'Àrea d'obres

Cap de Servei de Gestió de Construccions
Escolars, de la Direcció General de Centres
Públics.