

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Fonamentació i instal·lacions per edifici prefabricat

| | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------|
| | Comarca | Serveis territorials |
| Alcarràs | El Segrià | Lleida |
| Centre | | Codi |
| Nou Institut | | 25010450 |
| Tècnic/s redactor/s del projecte | | |
| Ramon Domènech Companys | | |
| Tècnic/s director/s de les obres | | |
| Ramon Domènech Companys | | |
| Superfície total construïda | 349,45 m2 | Núm. llocs escolars |
| | | 214 al. |

PRESSUPOST

| | | | |
|--------------------------------|-----|-------------|---------------------|
| P.E.M. | | | 103.992,32 € |
| Actualització | | | 103.992,32 € |
| Despeses generals | 13% | | 13.519,00 € |
| Benefici industrial | 6% | 123.751 PTA | 6.239,54 € |
| IVA | 21% | | 25.987,68 € |
| Baixa subhasta | | | |
| PRESSUPOST DE CONTRACTE | | | 149.738,54 € |
| Imprevistos % | | | |

HONORARIS

| | | |
|---|---------|-------------------|
| Redacció projecte | | 6.867,96 € |
| Direcció d'execució | | 3.617,11 € |
| Direcció obres | | 2.943,93 € |
| Direcció obres i seguretat | 1ª Fase | |
| Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció) | | |

DESPESA TOTAL DE L'OBRA

163.167,54 €

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------|---------|---------------------|-----|
| Termini execució:30% | 60% | 100% | 3 mesos | Control qualitat: | ≤1% |
| Classificació contractista: | Categoria 1-Grup C- Subgrup 2 | | | Fórmula polinòmica: | |

Observacions:

L'arquitecte de la Secció d'Obres i Manteniment
Lleida, | 5/2/2026

Marta Trullàs Huguet