

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN				
01.12	m3 ZAPATA DE MURO HORMIGÓN ARMADO Zapata de cimentación de muro de hormigón armado HA-25 N/mm ² , T _{máx} .20 mm., para ambiente IIb, fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m ³ . Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.			
	Certificado a origen	75,23	297,16	22.355,35
	Certificaciones anteriores			22.355,35
CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01	m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador tándem autopulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501			
	Certificado a origen	85,00	27,96	2.376,60
03.02	m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO Excavación a cielo abierto en vaciado hasta 1,60 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente terminado según especificaciones del proyecto y CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.			
	Certificado a origen	227,80	11,33	2.580,97
03.03	m2 PERFILADO DE TALUD Mano de obra de perfilado de relleno para formación de taludes, con medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.			
	Certificado a origen	50,00	19,07	953,50
	TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS			5.911,07
CAPÍTULO 04 DEMOLICIONES				
04.02	m2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. I/ parte proporcional de taladro en solera para la instalación de taco químico para el anclaje de nuevos módulos			
	Certificado a origen	110,96	12,83	1.423,62
	TOTAL CAPÍTULO 04 DEMOLICIONES			1.423,62

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 OTROS				
05.01	m2 FAB. BLOQ. HORM. ARM. 40x20x20 Metro cuadrado (m2) de fabrica de bloques huecos de hormigon color gris, de 40 x 20 x 20 cm., para terminacion posterior, i/ relleno de hormigon HL-150 y armadura en zona segun normativa y recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/ p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza, todo ello segun nte-ffb-11.			
	Certificado a origen	192,60	43,30	8.339,58
05.08	ml ZANJA DRENANTE CON TUBO PVC RANURADO DIÁM. 200MM Zanja drenante de 60cm de altura y 70 cm de anchura, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 182,4 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno de 25 cm a cada lado del tubo y relleno superior de 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje, excavación de zanja y relleno.			
	Certificado a origen	40,00	50,23	2.009,20
	TOTAL CAPÍTULO 05 OTROS			10.348,78
CAPÍTULO 06 ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO				
FGDSG	ud EXCAVACIÓN Excavación de zanja para paso de instalaciones de 60 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con medios manuales y relleno y compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin piedras, mediante medios mecánicos, con pisón vibrante de combustible (P - 6)			
	Certificado a origen	24,00	24,57	589,68
06.13	m TUBO FLEXIBLE CORRUGADO PVC Tubo flexible corrugado de PVC, de 100 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 12 J, resistencia a la compresión de 250 N, montado como canalización enterrada (P - 8)			
	Certificado a origen	24,57	5,42	133,17
06.14	ud POZO DE REGISTRO Pozo de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre lecho de grava de 15 cm de grosor y relleno lateral con tierra de la misma excavación. (P - 7)			
	Certificado a origen	2,00	82,84	165,68
	TOTAL CAPÍTULO 06 ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO			888,53

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD				
08.01	ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65m2 Alquiller mensual de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
	Certificado a origen	2,00	682,66	1.365,32
	Certificaciones anteriores	0,00	682,66	0,00
	Certificación actual	2,00	682,66	1.365,32
08.02	ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6mm2 Suministro e instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto.			
	Certificado a origen	2,00	3,97	7,94
	Certificaciones anteriores	0,00	3,97	0,00
	Certificación actual	2,00	3,97	7,94
08.03	ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE Suministro e instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto.			
	Certificado a origen	1,00	164,90	164,90
	Certificaciones anteriores	0,00	164,90	0,00
	Certificación actual	1,00	164,90	164,90
08.04	ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO Suministro y colocación de percha para aseos o duchas en aseos de obra. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
	Certificado a origen	4,00	6,62	26,48
	Certificaciones anteriores	0,00	6,62	0,00
	Certificación actual	4,00	6,62	26,48
08.05	ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA Suministro y colocación de portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
	Certificado a origen	4,00	8,89	35,56
	Certificaciones anteriores	0,00	8,89	0,00
	Certificación actual	4,00	8,89	35,56
08.06	ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Suministro y colocación de espejo para vestuarios y aseos. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
	Certificado a origen	1,00	30,78	30,78
	Certificaciones anteriores	0,00	30,78	0,00
	Certificación actual	1,00	30,78	30,78
08.07	ud HORNO MICROONDAS Suministro y colocación horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		Certificado a origen	1,00	17,84
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	1,00	17,84
08.08	ud	TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL		
	Suministro y colocación de taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
		Certificado a origen	4,00	30,57
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	4,00	30,57
08.09	ud	MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS		
	Suministro y colocación de mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 3 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud			
		Certificado a origen	1,00	58,87
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	1,00	58,87
08.10	ud	BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS		
	Suministro y colocación de banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
		Certificado a origen	1,00	33,53
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	1,00	33,53
08.11	ud	JABONERA INDUSTRIAL 1 L		
	Suministro y colocación de dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
		Certificado a origen	2,00	35,15
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	2,00	35,15
08.12	ud	SECAMANOS ELÉCTRICO		
	Suministro y colocación de secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
		Certificado a origen	2,00	42,09
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	2,00	42,09
08.14	ud	BOTIQUÍN DE URGENCIA		
	Suministro y colocación de botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
		Certificado a origen	1,00	73,67
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	1,00	73,67
08.15	ud	REPOSICIÓN BOTIQUÍN		
	Suministro y colocación de reposición de material de botiquín de urgencia. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			
		Certificado a origen	1,00	17,91
		Certificaciones anteriores	0,00	0,00
		Certificación actual	1,00	17,91
08.16	ud	CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES		
	Suministro y colocación de camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nailon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.			

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
		Certificado a origen	1,00	11,79	11,79
		Certificaciones anteriores	0,00	11,79	0,00
		Certificación actual	1,00	11,79	11,79
08.17	ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500W Suministro y colocación de convector eléctrico mural de 1500 W instalado (amortizable en 5 usos). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.	Certificado a origen	1,00	10,76	10,76
		Certificaciones anteriores	0,00	10,76	0,00
		Certificación actual	1,00	10,76	10,76
08.18	ud ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO Suministro y colocación de armario para EPis especialmente diseñado para el correcto almacenaje de toda clase de equipos de protección individual, fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura. Pintado en colores azul y amarillo con visor en policarbonato. Cerradura de llave estándar con juego de llaves incluidos y de dimensiones 750x300x225 mm. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.	Certificado a origen	2,00	21,04	42,08
		Certificaciones anteriores	0,00	21,04	0,00
		Certificación actual	2,00	21,04	42,08
08.19	ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES Suministro y colocación de valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso desmontaje. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud y R.D. 486/97	Certificado a origen	200,00	13,11	2.622,00
		Certificaciones anteriores	0,00	13,11	0,00
		Certificación actual	200,00	13,11	2.622,00
08.21	ud TOMA DE TIERRA R=100Ohm Suministro e instalación de toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistencia $R=100$ Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, MI BT 039 y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.	Certificado a origen	1,00	119,41	119,41
		Certificaciones anteriores	0,00	119,41	0,00
		Certificación actual	1,00	119,41	119,41
08.23	ud CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1 Suministro e instalación de cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras). Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, TC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN 61439-4:2013.	Certificado a origen	1,00	461,71	461,71
		Certificaciones anteriores	0,00	461,71	0,00
		Certificación actual	1,00	461,71	461,71
08.24	ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud y R.D. 486/97	Certificado a origen	2,00	47,78	95,56
		Certificaciones anteriores	0,00	47,78	0,00
		Certificación actual	2,00	47,78	95,56

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.25	<p>ud TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS</p> <p>Suministro y colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud.</p>			
	Certificado a origen	100,00	0,05	5,00
	Certificaciones anteriores	0,00	0,05	0,00
	Certificación actual	100,00	0,05	5,00
08.26	<p>ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBA</p> <p>Suministro y colocación de faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92</p>			
	Certificado a origen	4,00	6,28	25,12
	Certificaciones anteriores	0,00	6,28	0,00
	Certificación actual	4,00	6,28	25,12
08.29	<p>ud GAFAS CONTRA IMPACTOS</p> <p>Suministro y colocación gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.</p>			
	Certificado a origen	4,00	2,96	11,84
	Certificaciones anteriores	0,00	2,96	0,00
	Certificación actual	4,00	2,96	11,84
08.30	<p>ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS</p> <p>Suministro y colocación protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92</p>			
	Certificado a origen	4,00	4,01	16,04
	Certificaciones anteriores	0,00	4,01	0,00
	Certificación actual	4,00	4,01	16,04
08.31	<p>ud PAR GUANTES LONA</p> <p>Suministro y colocación par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.</p>			
	Certificado a origen	4,00	1,48	5,92
	Certificaciones anteriores	0,00	1,48	0,00
	Certificación actual	4,00	1,48	5,92
08.32	<p>ud PAR GUANTES PIEL CONDUCIR</p> <p>Suministro y colocación par de guantes de piel para conducir. Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.</p>			
	Certificado a origen	1,00	1,87	1,87
	Certificaciones anteriores	0,00	1,87	0,00
	Certificación actual	1,00	1,87	1,87
08.33	<p>ud PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE</p> <p>Suministro y colocación par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.</p>			
	Certificado a origen	1,00	5,38	5,38
	Certificaciones anteriores	0,00	5,38	0,00
	Certificación actual	1,00	5,38	5,38
08.34	<p>ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V</p> <p>Suministro y colocación par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.</p>			
	Certificado a origen	1,00	9,79	9,79
	Certificaciones anteriores	0,00	9,79	0,00
	Certificación actual	1,00	9,79	9,79

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.35	ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Suministro y colocación par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
	Certificado a origen	4,00	14,80	59,20
	Certificaciones anteriores	0,00	14,80	0,00
	Certificación actual	4,00	14,80	59,20
08.36	ud PAR DE RODILLERAS Suministro y colocación par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D.773/97 y R.D. 1407/92.			
	Certificado a origen	4,00	4,87	19,48
	Certificaciones anteriores	0,00	4,87	0,00
	Certificación actual	4,00	4,87	19,48
08.37	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES Suministro y colocación casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. Totalmente terminado y funcionando según especificaciones del proyecto Seguridad y Salud, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92			
	Certificado a origen	4,00	5,08	20,32
	Certificaciones anteriores	0,00	5,08	0,00
	Certificación actual	4,00	5,08	20,32
	TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.....			5.652,83
CAPÍTULO 08 GESTIÓN RESIDUOS				
KJL	ud GESTIÓN DE RESIDUOS Coste de la gestión de los residuos generados en obra. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa vigente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.			
	Certificado a origen	0,70	4.696,80	3.287,76
	TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN RESIDUOS			3.287,76
CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD				
	TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD			0,00
	TOTAL CERTIFICADO A ORIGEN.....			49.867,94

CERTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN

SKATEPARK CASTELDEFELS

Certificación: XXXX 16/02/2026

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
			EUROS	%
01	HORMIGÓN.....		22.355,35	44,83
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....		5.911,07	11,85
04	DEMOLICIONES.....		1.423,62	2,85
05	OTROS.....		10.348,78	20,75
06	ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.....		888,53	1,78
07	SEGURIDAD Y SALUD.....		5.652,83	11,34
08	GESTIÓN RESIDUOS.....		3.287,76	6,59
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL			49.867,94	

CERTIFICACIÓN ACTUAL

COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN (0,8976)	44761,46
13,00 % Gastos generales.....	5.818,99
6,00 % Beneficio industrial.....	2.685,69
SUMA DE G.G. y B.I.	8504,68
TOTAL, EJECUCIÓN POR CONTRATA; IMPORTE DE CONTRATO ACUMULADO	53.266,14
TOTAL, CERTIFICACIÓN ANTERIOR	44.833,42

CERTIFICACIÓN MENSUAL

TOTAL, IMPORTE CERTIFICACIÓN ACTUAL MENSUAL (53.266,14 - 44.833,42)	8.432,72
21,00 % IVA.....	1.770,87
TOTAL, MENSUAL A FACTURAR EN LA CERTIFICACIÓN Nº XXXX	10.203,59

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

, a 16 de febrero de 2026.

El promotor

La dirección facultativa

.....