



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte			
Instal·lació de mòdul prefabricat i urbanització (2a fase)			
Localitat	Comarca	Serveis territorials	
Santa Perpètua de Mogoda	Vallès Occidental	Vallès Occidental	
Centre		Codi	
Institut Escola Can Filuà		08077459	
Tècnic/s redactor/s del projecte			
Patricia Queralt Moretti (arquitecta contractada)			
Tècnic/s director/s de les obres			
Patricia Queralt Moretti (arquitecta contractada)			
Superfície total construïda	120 m2	Núm. llocs escolars	30 al.

PRESSUPOST

P.E.M.		65.543,38
Actualització %		
Despeses generals	13%	8.520,64
Benefici industrial	6%	3.932,60
IVA	21%	16.379,29
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE 94.375,91

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte executiu i estudi de seguretat i salut segons contracte	4.961,00
Direcció d'obra segons pressupost	2.003,76
Direcció d'execució d'obra segons pressupost	2.003,76
Coordinació de seguretat i salut segons pressupost	348,48

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 103.692,91

Termini execució:30%	60%	100%	45	TOTAL	45	dies	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:			Categoria 1, Grup C, Subgrup 2			Fórmula polinòmica:		

Signatura del tècnic/a de Supervisió

Signatura de la Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment