



INFORME TÈCNIC DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES

Projecte

Instal·lació mòduls prefabricats provisionals

Localitat

Mont-roig del Camp

Centre

Codi

Escola Marcel·lí Esquiús

43010487

Tècnic/s redactor/s del projecte

Sònia Vilella Nebot

Tècnic/s director/s de les obres

Pressupost total de l'obra

604.644,05 €

El projecte conté documents necessaris amb l'extensió i detall suficients per a la correcta execució de l'obra.

El projecte ha tingut en compte, a criteri de la Secció d'Obres i Manteniment dels Serveis Territorials a Tarragona, la normativa vigent de caràcter general i específica corresponent, així com les instruccions tècniques per a la redacció de Projectes del Departament d'Educació i Formació Professional.

El projecte reuneix els requisits mínims exigits per la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per la qual cosa es pot proposar la seva aprovació tècnica.

Grup C. Edificacions

Subgrup de l'1 al 9, complet

Categoria 3, d'acord amb els imports establerts per a cada categoria en els contractes d'obres, fixats a l'article 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Termini execució: 30%	60%	100%	4	TOTAL	4	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista: Grup C Complet Categoria 3							Revisió de preus:	

Signatura del cap de la Secció d'Obres i Manteniment

p.a. El tècnic de la Secció d'Obres i Manteniment