



Data:	Juliol 2026
Centre:	Institut LACETÀNIA
Municipi:	MANRESA

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA URGÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE BASES PER A L'EDIFICI PREFABRICAT PER L'INSTITUT LACETÀNIA (MANRESA)

Antecedents

L'objecte de l'actuació és l'execució de les obres de construcció de les bases per a la instal·lació d'un edifici prefabricat destinat a l'Institut Lacetània de Manresa.

Aquestes obres estaven inicialment vinculades a l'expedient de contractació **ED-2025-723**, tramitat mitjançant procediment obert. Tanmateix, l'expedient va haver de ser anul·lat l'any passat en detectar-se que el solar previst per a la implantació dels mòduls no reunia les condicions higiènic-sanitàries exigibles per executar l'actuació, circumstància que va impossibilitar la continuació de la licitació.

Actualment, un cop resoltes les circumstàncies que van motivar l'anul·lació de l'expedient anterior i disposant d'una ubicació que compleix els requisits tècnics i sanitaris necessaris, resulta procedent impulsar de manera immediata la contractació de les obres.

Justificació de la necessitat

Des de l'Àrea de Planificació Educativa s'ha posat de manifest la necessitat d'incrementar l'oferta de places a l'Institut Lacetània de Manresa per donar resposta tant a la demanda actual com a les previsions de matriculació dels propers cursos acadèmics.

L'actuació prevista permetrà ampliar la capacitat del centre mitjançant la instal·lació de mòduls prefabricats, fet que possibilitarà absorbir l'increment d'alumnat previst i garantir una oferta educativa suficient en l'àmbit territorial corresponent.

La no execució de les obres dins dels terminis requerits podria comportar la manca d'espais docents adequats per atendre les necessitats d'escolarització, amb la consegüent afectació a la correcta prestació del servei públic educatiu.

Justificació de la urgència

La contractació de les obres té caràcter urgent, atès que és imprescindible disposar dels nous espais docents en el termini més breu possible.

Cal afegir que els mòduls prefabricats destinats a l'edifici modular de l'Institut Lacetània són objecte d'un contracte de subministrament i, d'acord amb les condicions d'aquest contracte, la seva instal·lació i recepció s'han de formalitzar abans de la finalització de l'any 2026. Aquest condicionant contractual fa imprescindible executar les obres dins del termini disponible, atès que qualsevol retard podria comprometre el compliment de les obligacions derivades del contracte de subministrament.

Els terminis necessaris per tramitar la licitació, adjudicar el contracte, executar les obres, instal·lar els mòduls prefabricats i posar-los en funcionament fan imprescindible iniciar la contractació de manera immediata, amb l'objectiu que els nous espais puguin entrar en servei tan aviat com sigui possible.

Conclusions

Un cop superades les circumstàncies que van motivar l'anul·lació de l'expedient **ED-2025-723** és necessari i urgent la contractació de les obres de construcció de bases per a edifici prefabricat per l'Institut Lacetània de Manresa, per incrementar la capacitat del centre per donar resposta a les necessitats d'escolarització dels propers cursos acadèmics i garantir la correcta prestació del servei públic educatiu, i també per el calendari ajustat, atès que la instal·lació dels mòduls prefabricats s'ha de dur a terme dins de l'any 2026.



Per tot l'exposat, es considera imprescindible que la licitació tingui caràcter preferent i urgent.

Manresa, 6 de juliol de 2026

Anna Fuster Galbany

Cap de Secció d'Obres i Manteniment, e.f.