

CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
829/2024	Consell de Presidència	

EN QUALITAT DE SECRETARI/A D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

RESOLUCIÓ

Es sotmet a la consideració del Consell de Presidència la Certificació única d'obra de millora del ferm del camí de La Nou a Malanyeu presentada pel contractista "Pasquina S.A", per la suma de 24.000,00 euros.

El Consell de Presidència per unanimitat acorda,

Primer.- Aprovar la certificació d'obra número 1 i única de l'obra de millora del fer del camí de la Nou a Malanyeu presentada pel contractista Pasquina, S.A i conformada per la direcció tècnica de l'obra.

Segon.- Ordenar el seu pagament dins dels terminis reglamentaris corresponents.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



CERTIFICACIÓ D'OBRA

PROMOTOR (Ajuntament o Entitat Local) : CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

CERTIFICACIÓ NÚM. 1 i ÚNICA

MES D'ABRIL DE 2024

Denominació de les obres:

MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU, T.M. DE LA NOU DE BERGUEDA

Contractista/adjudicatari: PASQUINA, S.A. NIF: A-08798852

DATA D'INICI DE L'OBRA: 5/04//2024

TERMINI D'EXECUCIÓ : 10/04/2024

DADES ECONÒMIQUES TOTALS DE L'OBRA

PRESSUPOST DE LICITACIÓ (€)	33.674,03 €
PERCENTATGE DE BAIXA (%)	28,1345298 %
IMPORT DE LA BAIXA (€)	9.474,03 €
PRESSUPOST D'ADJUDICACIÓ (€)	24.200,00 (1)

RESUM ECONÒMIC DE L'OBRA

PRESSUPOST D'ADJUDICACIÓ(1)	IMPORTS ACREDITATS EN LA RELACIÓ VALORADA		IMPORT DE L'OBRA
	OBRA EXECUTADA ANTERIORMENT(2)	OBRA EXECUTADA DURANT EL MES (3)	PENDENT D'EXECUTAR (1) - (2+3)
24.200,00 €	0,00 €	24.200,00 €	0,00 €

QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de camins, canals i ports, col·legiat núm. 29.996, com a directora de les obres.

CERTIFICO:

Que l'import de les obres executades durant el període a què correspon aquesta certificació puja a la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL DOS CENTS EUROS (24.200,00 €).

I, perquè així consti i serveixi de garantia de pagament a compte al contractista, i amb les reserves pactades per a la recepció definitiva de les obres, lliuro aquesta certificació.

Berga, 10 d'abril de 2024

EL CONTRACTISTA	SEGELL DE L'AJUNTAMENT	LA DIRECTORA DE L'OBRA
Jorge Gabriel Pérez De Francisco		Queralt Santandreu i Colàs



CERTIFICACIÓ

MILLORA FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C01 MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU				
E020203	M2 FRESAT DE PAVIMENT ASFÀLTIC Fresat de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície i actuacions puntuals de saneig d'arrels, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i despeses de gestió de residus	449,00	3,18	1.427,82
E052116	M2 GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRE PER REFORÇ DE PAVIMENT Geomalla per reforç del paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre amb una resistència a la tracció de 40 kN/m en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriments bituminós polimèric, col·locada	449,00	4,12	1.849,88
E052002	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat	1.972,80	0,56	1.104,77
E050402	TM M.BITUMINOSA AC16 surf B60/70 S (S-12) Mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments existents.	243,74	75,15	18.317,06
E150101	ML MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA 10 CM Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm d'amplada, amb pintura reflectora de dos components i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge.	1.096,00	0,43	471,28
TOTAL CAPITOL C01 MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU				23.170,81



CERTIFICACIÓ

MILLORA FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C02 SEGURETAT I SALUT			
E260002	PA SEGURETAT I SALUT			
	Seguretat i salut durant l'execució de les obres.en compliment del RD 1627/1977			
		1,00	215,56	215,56
	TOTAL CAPITOL C02 SEGURETAT I SALUT.....			215,56
	TOTAL.....			23.386,37

Codi Validació: 49JY2QT993CMFYDN9X6NAGJPL
Verificació: https://herqueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5



RESUM DE CERTIFICACIÓ

MILLORA FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C01	MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DE LA NOU A MALANYEU.....	23.170,81	99,08
C02	SEGURETAT I SALUT.....	215,56	0,92
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		23.386,37	
13,00% Despeses Generals.....		3.040,23	
6,00% Benefici industrial.....		1.403,18	
SUMA DE DESPESES I BENEFICIS		4.443,41	
SUMA		27.829,78	
28,1345298 % Baixa.....		7.829,78	
TOTAL EXECUCIÓ DESPRÉS DE LA BAIXA		20.000,00	
21,00% IVA.....		4.200,00	
TOTAL CERTIFICACIÓ Nº 1		24.200,00	

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS

Berga, a 10 d'abril de 2024.

