

Recogida Lixiviados
TERSA
Anexo 5



ANEXO V – Planning estimado de obras

Índice

1. Planning estimado de obras
 - 1.1. Fase 1
 - 1.2. Fase 2

1. Planning estimado de obras

Estas obras se llevarán a cabo durante el mes de julio y agosto, cuando hay una parada programada en la planta por necesidades de producción. Esta parada se realizará entre el 17 de julio y el 20 de agosto. Las semanas previas a la parada, semana del 26 de junio hasta el 17 de julio, se tendrá que realizar toda la obra civil posible. Durante la parada se desmontarán las prensas, trabajo realizado por la empresa Stadler, para realizar la cimentación de las rampas y los nuevos soportes de las prensas. Una vez finalizadas las obras, la empresa Stadler, se encargará de montar las prensas en la nueva ubicación.

Se podría considerar que la obra consta de 2 fases. Una primera fase de los trabajos a realizar entre el 26 de junio hasta el 17 de julio, y una segunda fase de los trabajos a realizar entre el 17 de julio y el 20 de agosto.

1.1. Fase 1

SEMANA 26 - Lunes 26 junio - Viernes 30 junio

- Excavación de zanjas para instalaciones de saneamiento y electricidad.
- Excavación de pozo y arquetas.

SEMANA 27 - Lunes 3 julio - Viernes 7 julio

- Ejecución de saneamiento.
- Ejecución de instalación eléctrica.
- Relleno de zanjas y ejecución de solera en zanjas.

SEMANA 28 - Lunes 10 julio - Viernes 14 julio

- Instalación de bomba en pozo.
- Instalación de sensor de nivel en pozo de lixiviados existente.

1.2. Fase 2

SEMANA 29 - Lunes 17 julio - Viernes 21 julio

- Desmontaje de prensas (Stadler).
- Demolición de solera y excavación de zanjas.
- Anulación de instalación existente de lixiviados.

SEMANA 30 - Lunes 24 julio - Viernes 28 julio

- Ejecución de saneamiento.
- Ejecución de solera de cimentación y de pilares.
- Relleno de zanjas y ejecución de solera en zanjas.

SEMANA 31 - Lunes 31 julio - Viernes 4 agosto

- Ejecución de muros perimetrales.
- Ejecución de plataformas metálicas.

SEMANA 32 - Lunes 7 julio - Viernes 11 agosto

- Ejecución de rampas.
- Colocación de tramex en plataformas y zanjas de saneamiento.

SEMANA 33 - Lunes 14 julio - Viernes 18 agosto

- Montaje de prensas (Stadler).
- Montaje de reja perimetral de seguridad.
- Puesta en marcha de la instalación.

Se firma este documento en Terrassa, en marzo del 2023

Promotor

TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS S.A.
NIF: A08800880

Ingeniero Industrial



ENRIC TORRELLA
COLEGIADO Nº 17.191
TORRELLA CONSULTING