

**ACORD D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA "INSTAL·LACIÓ
D'HIDRANTS D'INCENDI A ALTAFULLA" EXPEDIENT EC-1141/2021**

ANTECEDENTS

I.- El passat 14 de setembre de 2021 es va formalitzar contracte entre Aigües d'Altafulla i la l'empresa INSTAL·LACIONS I SERVEIS GRUP SEDÓ SLU per a la realització de les obres d'Instal·lació d'hidrants al municipi d'Altafulla, previ procediment de contractació obert i tramitació ordinària, per un import de 57.168,61 € i un termini d'execució total de 3 mesos.

II.- En data 17 de desembre de 2021, l'empresa INSTAL·LACIONS I SERVEIS GRUP SEDÓ SLU presenta escrit en el que sol·licita la pròrroga per a la continuïtat dels treballs objecte del contracte fins al 20 de febrer de 2022, per la demora del subministrament d'hidrants per part del fabricant Belgicast com a conseqüència de la inestable situació del mercat actual.

III.- En data 13 de gener de 2022 el Responsable del contracte, Jordi Aran Julià, emet informe en el que exposa el següent:

El 17 de desembre de 2021, INSTAL·LACIONS I SERVEIS GRUP SEDÓ SLU. sol·licità a Aigües d'Altafulla prorrogar els treballs d'instal·lació fins al proper dia 20 de febrer de 2022, ja que d'acord amb l'actual situació actual de manca de material del mercat, s'han donat problemes de subministrament dels hidrants de la marca BELGICAST, que són els hidrants a instal·lar segons el Plec de Prescripcions Tècniques que regeix la licitació i el contracte.

L'adjudicatària va proposar el subministrament d'hidrants per part d'altres fabricants de reconegut prestigi en el sector com a alternativa als hidrants BELGICAST. No obstant, una vegada valorades les propostes pels tècnics d'AIGÜES D'ALTAFULLA i pel seu DEPARTAMENT DE COMPRES, s'ha constatat que no es consideren adequades ni equivalents als criteris establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques.

CONCLUSIONS

Es considera que el més adequat es continuar amb la instal·lació dels hidrants del fabricant BELGICAST que s'adapten a les característiques de l'obra i criteris establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques, assumint la demora de l'entrega del material i per tant de la data de finalització de la obra, sense cap penalització a l'empresa INSTAL·LACIONS I SERVEIS GRUP SEDÓ SLU.

Que d'acord amb tot el que s'esposa anteriorment,

ACORDE

Primer.- Aprovar l'ampliació del termini d'execució dels treballs d'instal·lació d'hidrants al municipi d'Altafulla fins al proper dia 20 de febrer de 2022.

Segon.- Publicar el present acord al perfil del contractant de la Societat.

Tercer.- Signar per ambdues parts el present document en concepte de la seua conformitat amb el que ací s'acorda.

Altafulla, a 25 de gener de 2022

Signat: David García Casas
Gerent d'Aigües d'Altafulla