

“ADDENDA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. GIP-6531, ENTRE ESCLANYÀ I EL POU D’EN CANYOL DEL POBLE DE BEGUR (17255-GIRONA), DINS DEL PROGRAMA DUS 5000, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA “NEXT GENERATION EU”

JOSEP IBÁÑEZ GASSIOT, Enginyer Industrial, col·legiat nº 11.981 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i domicili en la carrer Josep Domènech nº23 de Cabrera de Mar– 08349, actuant en qualitat de tècnic i CARLOS CAMPOS DÍAZ, Enginyer de camins, Canals i Ponts, col·legiat nº 25.785 i domicili al passeig Torras i Bages 29-33 Esc B 5-2ª de Barcelona-08030, actuant en qualitat de tècnics redactors del projecte

INFORMA,

L'ajuntament ha declarat les obres d’urgència pel que es reordenen les feines i es modifica el pla d’obres del projecte sent el termini màxim de les obres, de 8 mesos.

S’adjunta pla d’obres.

Begur, 14 gener del 2025

Sr. Josep Ibañez Gassiot
Enginyer Industrial Superior

Sr. Carlos Campos Diaz
Enginyer Camins Canals i Ponts

P. C. ITINERARI DE VIANANTS A LA CTRA. GIP-6531, ENTRE ESCLANYÀ I EL POU D'EN CANYOL DEL POBLE DE BEGUR (17255-GIRONA), DINS DEL PROGRAMA DUS 5000, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSF. I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA "NEXT GENERATION EU"

Task Name	Duración
ACTA DE REPLANTEIG	0 días
FASE 0	3 días
Implantació instal·lacions auxiliars de l'obra.	3 días
FASE 1: PK 0+930 al 1+460	36 días
Tancaments d'obra	2 días
Senyalització provisional i proteccions	2 días
Localització de serveis existents	2 días
Enderrocs	2 días
Esbrossada	1 día
Murs	10 días
Actuacions ODTL's	1 día
Moviment de terres	4 días
Drenatge longitudinal	2 días
Reposició aigua potable	7 días
Execució futures instal·lacions (2PEØ90)	7 días
Pavimentació nou itinerari	4 días
Col·locació de baranes i tanques de fusta	3 días
Col·locació sistemes de contenció	5 días
Senyal. vertical, horts i pilones	2 días
FASE 2: Del PK 1+460 al 1+690	39 días
Tancaments d'obra	2 días
Senyalització provisional i proteccions	2 días
Regulació semàfors provisionals	1 día
Enderrocs	2 días
Localització de serveis existents	1 día
Esbrossada	1 día
Murs	16 días
Actuacions ODTL's	4 días
Moviment de terres	7 días
Drenatge longitudinal	2 días
Reposició aigua potable	8 días
Execució futres instal·lacions (2PEØ90)	4 días
Pavimentació nou itinerari	2 días
Col·locació de baranes i tanques de fusta	3 días
Col·locació sistemes de contenció	2 días
Senyal. vertical, horts i pilones	1 día
FASE 3: Del PK 1+690 al PK 1+920	39 días
Tancaments d'obra	2 días
Senyalització provisional i proteccions	2 días
Regulació semàfors provisionals	1 día
Enderrocs	2 días
Localització de serveis existents	1 día
Esbrossada	1 día
Murs	16 días
Actuacions ODTL's	4 días
Moviment de terres	7 días
Drenatge longitudinal	2 días
Reposició aigua potable	8 días
Execució futres instal·lacions (2PEØ90)	4 días
Pavimentació nou itinerari	2 días
Col·locació de baranes i tanques de fusta	5 días
Senyal. vertical, horts i pilones	1 día
FASE 4: Del PK 1+920 al PK 3+080	39 días
Tancaments d'obra	4 días
Senyalització provisional i proteccions	4 días
Localització de serveis existents	2 días
Enderrocs	5 días
Esbrossada	3 días
Neteja ODTL's	2 días
Moviment de terres	5 días
Drenatge longitudinal	3 días
Reposició aigua potable	2 días
Execució futures instal·lacions (2PEØ90)	7 días
Pavimentació nou itinerari	6 días
Col·locació de tanques de fusta	7 días
Col·locació sisemes de contenció	6 días
Senyal. vertical, horts i pilones	2 días
TASQUES FINALS	4 días
Neteja, remats i acabats finals d'obra	4 días
SEGURETAT I SALUT	160 días
CONTROL DE QUALITAT	160 días
PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL	160 días
ACTA DE RECEPCIÓ	0 días