



SIGNAT PER

La secretària
MARIA ASSUMPTA CROSAS I ARMENGOL
20/12/2024



Ajuntament
de Manlleu

NIF: P0811100G

SECRETARIA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Expedient 116193E

ASSUMPTA CROSAS I ARMENGOL, secretària de l'Ajuntament de Manlleu,

C E R T I F I C A:

Que la Junta de Govern Local, en la sessió del 19 de desembre de 2024, adoptà, per unanimitat dels membres amb dret a vot assistents, entre d'altres, els acords següents:

"CONCESSIÓ D'UNA PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL LOT NÚMERO 1 DE LES "OBRES DE LA 2A FASE DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL"

Part expositiva:

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 01.07.2024 es va adjudicar al senyor SERGIO RUEDA CABEZAS, amb NIF núm. ****873**, el contracte administratiu per a l'execució del Lot número 1 (obra civil) de les "Obres de la 2a fase dels vestuaris del camp de futbol" per l'import de 22.848,00 € (27.646,08 €, amb l'IVA inclòs).
2. Per resolució d'Alcaldia de data 12.07.2024 (SEGRA 8035) es van nomenar com a directors d'aquesta obra l'arquitecte municipal, senyor Enric Gil Marès, i l'arquitecte tècnic municipal, senyor David Romeu Humà.
3. En el contracte formalitzat per a l'execució de les obres s'estableix que el termini d'execució del contracte és de 2 mesos, a comptar des de la data de notificació al contractista de l'aprovació de Pla de seguretat i salut, o de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig (es comptabilitza l'última d'aquestes dues dates).
4. Atès que el dia 23.09.2024 es va formalitzar l'acta de comprovació del replanteig i que el dia 29.09.2024 es va notificar al constructor l'aprovació del Pla de seguretat i salut, en resulta que el termini d'execució del contracte finalitzarà el dia 29.11.2024 (quan faci dos mesos des de l'última de les dues dates anteriors).
5. Mitjançant sol·licitud de data 29.11.2024 (registre d'entrada núm. 21659) l'empresa adjudicatària ha sol·licitat una pròrroga (d'un mes) per poder finalitzar les obres. Al·lega l'empresa esmentada que els treballs s'han endarrerit pels següents motius:
 - Les reixes corredisses han comportat més feina
 - Retràs de fàbrica en el període d'entrega
 - El color elegit de l'alumini que s'ha tingut que demanar a la fàbrica.
6. El dia 10.12.2024, document amb referència SEFYCU 73118, l'arquitecte municipal i l'arquitecte tècnic municipal han emès un informe conjunt de sentit favorable a l'atorgament de la pròrroga sol·licitada en considerar que l'endarreriment en l'execució de les obres ha estat provocat per causes externes que en cap cas poden ser imputables a l'empresa constructora.



SIGNAT PER

L'alcalde
ARNAU ROVIRA MARTÍNEZ
20/12/2024



AJUNTAMENT DE MANLLEU

Codi Segur de Verificació: HDCA AFAH 4CME U33Q WDP4

CERTIFICAT JGL 19 12 2024 - SEFYCU 76349

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://tramits.manlleu.cat/>

Pàg. 1 de 2



AJUNTAMENT DE MANLLEU

Codi Segur de Verificació: HDCA AFCM 72QT KWNU ZADV

NOTIFICACIÓ CERTIFICAT ACORD JGL 19/12/2024 - SEFYCU 76793

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://tramits.manlleu.cat/>

Pàg. 1 de 2



SIGNAT PER

La secretària
MÀRIA ASSUMPTA CROSAS ARMEGOL
20/12/2024



Ajuntament
de Manlleu

NIF: P0811100G

SECRETARIA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Expedient 116193E

Fonaments de dret:

1. L'article 29.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, regula la possibilitat d'ampliar els terminis d'execució dels contractes.
2. La clàusula D.3 del plec de clàusules administratives particulars d'aquesta obra preveu la pròrroga del seu termini d'execució quan el retard no sigui imputable al contractista.

Tenint en compte que la competència és de la Junta de Govern Local, per raó de les delegacions municipals en favor d'aquest òrgan adoptades en acord de Ple de data 10 de juliol de 2023 o resolució d'Alcaldia de 3 de juliol de 2023, i publicades al BOPB de 19 de juliol de 2023, atenent al que disposa l'art. 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es redacta aquesta proposta per al seu sotmetiment a la Junta de Govern Local, d'acord amb la part dispositiva que ha de respondre als següents

ACORDS:

Primer. Atorgar al senyor SERGIO RUEDA CABEZAS una pròrroga, fins al dia 29.12.2024, del termini d'execució del Lot número 1 (obra civil) de les "Obres de la 2a fase dels vestuaris del camp de futbol".

Segon. Notificar aquests acords al senyor SERGIO RUEDA CABEZAS i als directors facultatius de l'obra"

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l'aprovació de l'acta corresponent

P.R.1.1



AJUNTAMENT DE MANLLEU

Codi Segur de Verificació: HDCA AFAH 4CME U33Q WDP4

CERTIFICAT JGL 19 12 2024 - SEFYCU 76349

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://tramits.manlleu.cat/>

Pàg. 2 de 2



AJUNTAMENT DE MANLLEU

Codi Segur de Verificació: HDCA AFCM 72QT KWNU ZADV

NOTIFICACIÓ CERTIFICAT ACORD JGL 19/12/2024 - SEFYCU 76793

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://tramits.manlleu.cat/>

Pàg. 2 de 2