

Codi Segur de Verificació: 55f93c70-6cbc-4cfc-908a-41b3ba708de4
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171557_2025_2855504
 Data d'impressió: 02/06/2025 09:07:44
 Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
 1.- BERTA SOLER FITO (), 28/05/2025 12:58:43



PAVELLÓ POLIESPORTIU. SALT
 Planificació Econòmica Fase 1 i Fase 2



TERMINI EN MESOS

ID	TASQUES	FASE 1												TOTALS
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
1	FASE 1 - INICI DE L'OBRA													
2	Trabats existents i noves													28.023,51 €
3	Serrellades de fusteria													
3.1	Sistema estructural													
3.1.1	Planch de formigó armat													
3.2	Estructura metàl·lica a coberta													354.481,03 €
4	Sistema envoltant													
4.1	Allanament solera													
4.2	Actuacions en mitges existents													36.287,44 €
4.3	Coberta metàl·lica													7.750,98 €
4.4	Serrellada exterior													93.381,40 €
5	Sistema de compartimentació													
5.1	Serrellada interior													15.418,44 €
6	Sistema d'acabats													16.204,96 €
6.1	Paviments													1.771,30 €
7	Sistema de condicionament i instal·lacions													5.693,39 €
7.1	Sarxa de terres													8.272,30 €
7.2	Ferpa													10.661,40 €
7.3	Il·luminació													35.055,52 €
7.4	Equipació d'oficina													30.540,58 €
8	Equipament esportiu													21.681,50 €
9	Accés exterior, Urbanització i altres situacions													
10	Accés Residus, Control Qualitat, Seguretat Salut i Protecció													
11	OBRA. CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA													739.634,70 €
TOTAL PERM PARCIAL F1		34.054,58	100.575,21	39.762,31	106.171,60	167.389,36	118.944,40	39.151,50	46.238,02	2.945,62	26.517,91	38.683,26	20.202,04	
TOTAL PERM ACUMULAT F1		34.054,58	134.629,79	174.392,09	280.563,69	447.953,05	566.897,46	606.049,66	651.286,97	654.232,59	680.750,50	719.433,76	739.634,70	
1	FASE 2 - INICI DE L'OBRA													
2	Trabats nous													3.087,74 €
3	Sistema estructural													146.884,33 €
3.1	Esgot intern i gèdies													
3.2	Estructura metàl·lica forats													
4	Sistema envoltant i acabats exterior													
4.1	Coberta													18.976,36 €
4.2	Plagues mitgeres													215.080,96 €
4.3	Sustera i serrellada exterior													50.781,29 €
5	Sistema de compartimentació i acabats interiors													100.045,88 €
5.1	Compartimentació i divisions													158.994,05 €
5.2	Revestiments													17.990,88 €
5.3	Paviments													66.216,85 €
5.4	Fusteries i serralleria interior													386.528,19 €
6	Sistema de condicionament i serveis													29.889,69 €
7	Equipament esportiu													9.375,20 €
8	Accés exterior. Urbanització													18.112,00 €
9	Accés Residus, Control Qualitat, Seguretat Salut i Protecció													
10	OBRA. CERTIFICACIÓ FINAL D'OBRA													1.247.923,33 €
TOTAL PERM PARCIAL F2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,50	29.170,68	352.369,48	295.033,59	28.117,09	
TOTAL PERM ACUMULAT F2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,50	317.393,18	669.762,64	964.796,23	1.247.923,32	
TOTAL PERM PARCIAL F1+F2		34.054,58	100.575,21	39.762,31	106.171,60	167.389,36	118.944,40	39.151,50	70.928,52	294.648,30	378.887,37	333.716,84	303.328,09	
TOTAL PERM ACUMULAT F1+F2		34.054,58	134.629,79	174.392,09	280.563,69	447.953,05	566.897,46	606.049,66	676.977,07	971.625,78	1.350.513,15	1.684.293,98	1.987.558,02	

ETAPA 1

Finalitzar els fonaments i tractament de les mitgeres (que consoliden el solar).
 El contractista es compromet a finalitzar aquesta fase en 3 mesos a comptar des de l'inici de l'obra.
 Es podria sol·licitar una ampliació de termini de 2 mesos.

ETAPA 2

Treballs de la coberta.
 El contractista es compromet a finalitzar aquesta fase en 8 mesos després de l'inici d'obra.
 Es podria sol·licitar una ampliació de termini de 2 mesos.

ETAPA 3

La finalització de l'etapa 1 i l'etapa 2 la durada seria mínim de 12 mesos i amb les possibles ampliacions de terminis de 15 mesos