

INFORME VALORACIÓ REDUCCIÓ DE TERMINI

J.Oriol Martí i Falguera, enginyer de camins, canals i ports col·legiat 17.400, en la meua condició de redactor del projecte:

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA RENOVACIÓ DE 4 RAMALS DE CANONADA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE SUSCEPTIBLES A FUITES AL T.M. DE CALONGE DE SEGARRA (ANOIA)

INFORMO que:

Analitzat de nou el termini d'execució de les obres del referit projecte, a instàncies de l'Ajuntament, es CONSIDERA VIABLE l'execució del mateix en un termini d'execució màxim de 8 setmanes, sempre i quan:

- Es realitzin les obres de les 3 zones d'actuacions previstes en PARAL·LEL:
RAMAL1 Xelín-Nadal (6 setmanes) + RAMAL2/3 CalMas-Cementiri (6setmanes) + RAMAL4 Dusfort (4 setmanes)
- El contractista tingui disponibilitat d'accés a curt termini a la maquinària i materials crítics de subministrament d'aquesta obra; com ara rasadora, perforació dirigida o canonades.

Aquesta reducció de termini no justificarà de cap manera una reducció en la qualitat de tècnica de l'obra.

Aquesta estimació d'una nova proposta de terminis globals no ha variat els rendiments d'execució estimats inicialment en el projecte, però sí els equips destinats a la mateixa, amb el que caldrà preveure 3 equips de treball en paral·lel i no es considera la necessitat de compensació econòmica al respecte.

J.Oriol Martí i Falguera
ECCP col·legiat 17.400
TRANSPARENTA



ANNEX

Vista del diagrama de projecte, on s'aprecia clarament que les 3 actuacions estan desvinculades entre elles i per aquest motiu és viable un treball en paral·lel desdoblant equips i reduint per tant el termini

PLA D'OBRES: Projecte Constructiu de substitució de la conducció ramal 1: XELIN - GRANJA NADAL (Calonge de Segarra)						[INICI RAMAL 2: CAL MAS]			[INICI RAMAL 3: CEMENTIRI]			[INICI RAMAL 4: DUSFORT]				
UNITATS D'OBRA	SETM.1	SETM.2	SETM.3	SETM.4	SETM.5	SETM.6	SETM.7	SETM.8	SETM.9	SETM.10	SETM.11	SETM.12	SETM.13	SETM.14	SETM.15	SETM.16
Replanteig i Oficina Tècnica																
MOVIMENTS DE TERRES																
Obrertura de pista i desbrossa																
Excavació de rases																
Reblerts																
ACTUACIÓ CONDUCCIONS D'AIGUA																
Muntatge de canonades																
Creuament sota C-1412a																
Pous i pericones																
Vàlvuleria i equips																
ALTRES																
Reposició de paviments i ferm																
Servei provisional d'aigua																
Detecció de serveis																
Imprevistos																
Seguretat i salut																

