



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

Àrea: : Territori
Departament : Manteniment i Serveis Municipals
Expedient : X2025013266
LIC 19/2025. Obres del projecte de reforma i adequació de la cuina de l'institut escola Lluís Millet del Masnou. Procediment obert simplificat abreujat.
Destinació : Junta de Govern Local / Comissió Informativa / Ple / Alcalde / Regidor delegat
Assumpte : Informe tècnic pròrroga

Oriol Pujol Guillén, arquitecte tècnic de l'Ajuntament del Masnou, en relació a les obres del PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA CUINA DE L'INSTITUT ESCOLA LLUIS MILLET DEL MASNOU (LIC 19/2025, expedient X2025013266), emeto el següent informe:

Per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Masnou de data 17 de juliol de 2025, es va adjudicar el contracte administratiu de les obres relatives al projecte de reforma i adequació de la cuina de l'institut escola Lluís Millet del Masnou (LIC 19/2025), mitjançant procediment obert simplificat abreujat, en favor de l'empresa 118 Studio Producciones Activaciones, SL, amb CIF B67527515, per un preu d'adjudicació de 68.850,00 € (IVA exclòs) ó 83.308,50 € (IVA inclòs 21%). Expedient X2025013266.

Amb data 28 de juliol de 2025, es va signar l'acta de replanteig i inici de l'obra. El termini d'execució era de 45 dies finalitzant el divendres 12 de setembre de 2025.
Amb data 10 de setembre de 2025, el senyor Gregori Moya Romera, director i coordinador de seguretat i salut de les obres referides, va presentar un informe favorable a la concessió d'una pròrroga del termini d'execució de les obres, atenent a circumstàncies alienes a l'empresa contractista en relació als terminis de subministrament de materials. Aquest nou termini el fixa en 14 dies naturals addicionals.

CONSIDERACIONS

Vist que les causes de l'incompliment del termini d'execució de l'obra no són imputables a l'empresa 118 Studio Producciones Activaciones, SL, el tècnic que subscriu considera justificat l'atorgament de la pròrroga sol·licitada per un període addicional, fixant com a nova data de finalització de les obres el **26 de setembre de 2025**. El que informo als efectes oportuns.

El Masnou, a la data de la signatura electrònica

Document signat electrònicament

L'arquitecte tècnic
ORIOL PUJOL GUILLEN
10/09/2025

GENEBFIR
v. 2021/11

Codi de verificació electrònic: **b275c932-fabb-475e-9f7e-7cae84ddf502**