

DOCUMENT DECRET	ÒRGAN Territori	EXPEDIENT X2025013266
Codi Segur de Verificació: 51cb85a5-dc01-47f3-9bb0-8165236d9288 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2025_2693401 Data d'impressió: 15/09/2025 10:41:40 Pàgina 1 de 2		
SIGNATURES 1.- L'alcalde - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 12/09/2025 2.- El secretari accidental - LUIS DAUNIS MENDANA - 12/09/2025 3.- Tramitació electrònica de l'Ajuntament del Masnou. 2025LLDA003186 12/09/2025		



Ajuntament del Masnou

Pg. Prat de la Riba, 1
08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00
Fax 93 557 17 01
www.elmasnou.cat

Decret / Data
2025LLDA003186
12/09/2025

DECRET

Concessió d'una pròrroga del termini d'execució de l'obra del projecte de reforma i adequació de la cuina de l'institut escola Lluís Millet del Masnou (LIC. 19/2025)., expedient núm. X2025013266

ANTECEDENTS

- Per acord de la Junta de Govern Local es va adjudicar el contracte administratiu de les obres relatives al projecte de reforma i adequació de la cuina de l'institut escola Lluís Millet del Masnou (LIC 19/2025) en favor de l'empresa 118 Studio Producciones Activaciones, SL, amb CIF B67527515.
- Amb data 28 de juliol de 2025, es va signar l'acta de comprovació del replantejament la qual determina l'inici del termini d'execució del contracte d'obra.
- Amb data 10 de setembre de 2025, el director de l'obra, el senyor Gregorio Moya Romera, va emetre informe favorable a l'ampliació del termini d'execució de l'obra fins al divendres 26 de setembre de 2025 (inclòs), atenent a causes no imputables a l'empresa contractista relatius als terminis de subministrament de materials i elements, així com a l'ampliació de potència de gas subministrada per la companyia que depèn de la companyia.
- Amb data 10 de setembre de 2025, l'arquitecte tècnic de l'Ajuntament del Masnou i responsable del contracte va emetre informe favorable a l'ampliació del termini d'execució de l'obra, atenent a causes no imputables a l'empresa contractista.
- Vist l'informe jurídic favorable emès conjuntament pel tècnic de gestió de l'Àrea Territori i el secretari accidental de l'Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET

La clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte d'obres LIC 19/2025 estableix:

El termini màxim d'execució de l'obra, en els termes previstos al projecte executiu, és de UN MES I QUINZE DIES NATURALS (45 dies naturals) a comptar des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig i inici d'obra.

Es concedirà pròrroga d'aquest termini si sorgeixen incidències en l'execució del contracte no imputables al contractista i prèviament informades favorablement per la direcció de l'obra i pel serveis tècnics i jurídics municipals.

Entre els criteris d'adjudicació del contracte no es contempla la reducció del termini d'execució de l'obra.

Els articles 29 i 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, estableixen la possibilitat per part de l'administració de concedir una ampliació del termini d'execució del contracte quan l'endarreriment s'hagués produït per motius no imputables al contractista.

GACODECR
v.2025/03

Expedient núm.: X2025013266
Codi de verificació electrònic: 51cb85a5-dc01-47f3-9bb0-8165236d9288



L'article 100.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques faculta a l'administració per concedir d'ofici la pròrroga del termini d'execució del contracte si el contractista no la sol·licita.

L'empresa contractista no ha sol·licitat pròrroga del termini per finalitzar l'execució del contracte d'obres. Tanmateix, l'Ajuntament considera necessari concedir d'ofici una pròrroga del termini d'execució, en aplicació de l'establert en l'article 100.2 del Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, i sense imposició de penalitats atès que la demora no és imputable a l'empresa, d'acord amb l'exposat en l'informe de la direcció de l'obra i del responsable del contracte.

L'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de competències efectuada per decret número 1.996 d'aquesta Alcaldia amb data 28 de juny de 2023 i publicat al BOPB de data 4 de juliol de 2023. Tanmateix, considerant que el termini inicial d'execució de l'obra finalitza el 12 de setembre de 2025 i la necessitat de concedir la pròrroga abans que finalitzi el termini, s'escau avocar la competència i no esperar a la propera sessió de la Junta de Govern Local prevista el dia 18 de setembre de 2025.

En virtut de tot l'exposat, i en ús de les facultats atribuïdes legalment,

RESOLC:

PRIMER. Avocar la competència que he delegat a la Junta de Govern Local (decret núm. 1.996, de 28 de juny de 2023 i publicat al BOPB de data 4 de juliol de 2023), per aquest tràmit concret d'aquest expedient de contractació pública LIC 19/2025 (expedient X2025013266), tot segons el què disposa l'article 10 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SEGON. Concedir, a l'empresa contractista **118 STUDIO PRODUCCIONES ACTIVACIONES SL** amb CIF **B67527515**, una pròrroga del termini d'execució de l'obra relativa al projecte de reforma i adequació de la cuina de l'institut escola **Lluís Millet del Masnou (LIC. 19/2025)**, fins al dia 26 de setembre de 2025, **atenent a causes no imputables a l'empresa contractista i sense imposició de penalitzacions.**

TERCER. Publicar aquesta resolució al **Perfil del contractant de l'Ajuntament del Masnou.**

QUART. Notificar aquesta resolució a l'empresa contractista **Studio Producciones Activaciones SL** i a la direcció de l'obra el senyor **Gregorio Moya Romera**.

CINQUÈ. Donar compte d'aquest Decret a la Junta de Govern Local següent que se celebri.

El Masnou, a la data de la signatura electrònica

En dono fe,

Document signat electrònicament

Document signat electrònicament

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
12/09/2025

El secretari accidental
LUIS DAUNIS MENDAÑA
12/09/2025

GACODECR
v.2025/03