

Nº D' ACREDITACIÓ: 208/EI659

R.I. OC: 13-C-181-00139117

Nº CERTIFICAT: C08-25-00082

CERTIFICAT D' INSPECCIÓ D' INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

TIPUS D' INSPECCIÓ				
<input checked="" type="checkbox"/> INICIAL	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓ	<input type="checkbox"/> MODIFICACIÓ/REPARACIÓ IMPORTANT	<input type="checkbox"/> PERIÒDICA RD 842/2002	<input type="checkbox"/> PERIÒDICA D. 2413/1973

Nº d'Instal·lació BT:	--	CUPS	--
Nº Expedient:	13-2025-0000000174		

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (MEMÒRIA / PROJECTE / ANNEX / DIRECCIÓ D'OBRA)				
Doc. Tècnica	Tècnic Competent / Instal·lador	Nº Col·legiat / Nº Instal·lador	DATA	
Projecte	FERRAN GALLEGÓ MIR	9976	05/05/25	
DO	FERRAN GALLEGÓ MIR	9976	19/05/25	
CFI	JUAN AVILA MELLADO	46675728B	/ /	
CFI	MARC PARAREDA ARAGALL	47790845L	/ /	
Memòria				

DADES DEL TITULAR I REPRESENTANT				
Raó Social	CONSORCI LOCAL AJUNTAMENT - UNIO SANTCUGATENCA	CIF	P0800329E	
Carrer	AVENIDA JOSEP ANSEL M CLAVE, 0015	C. POSTAL	08172	
Població	SANT CUGAT DEL VALLES			
Província	BARCELONA			
e mail		TELÈFON		
Representant	MIREIA INGLA IMAS	CIF	41081920X	

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ				
Carrer	AVENIDA JOSEP ANSEL M CLAVE, 15	C. POSTAL	08172	
Població	SANT CUGAT DEL VALLES			
Província	BARCELONA			
Nº RI		CNAE		

TIPUS D' INSTAL·LACIÓ				
<input type="checkbox"/>	Instal·lació industrial amb projecte i $P_{\text{inst}} > 100 \text{ kW}$	<input checked="" type="checkbox"/>	Local de pública concurrència	
<input type="checkbox"/>	Local amb risc d' incendi o explosió de classe I	<input type="checkbox"/>	Local mullat amb potència instal·lada $> 25 \text{ kW}$	
<input type="checkbox"/>	Piscina amb potència instal·lada major a 10 kW	<input type="checkbox"/>	Quiròfan o sala d' intervenció	
<input type="checkbox"/>	Instal·lació d'enllumenat exterior amb $P_{\text{inst}} > 5 \text{ kW}$	<input type="checkbox"/>	Instal·lació comuna d'Edifici d'habitatges amb $P_i > 100 \text{ kW}$	
<input type="checkbox"/>	Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics	<input type="checkbox"/>	Un altre:	

EMPRESA INSTAL·LADORA 1				
Raó Social	INSTAVI PALLEJA, S.L.	Nº Registre	08/0159850	
Categoria	I.B.T. BASICA	I.B.T. ESPECIALISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	

EMPRESA INSTAL·LADORA 2				
Raó Social	INTEGRACIO, DISTRIBUCIO I ENGINYERIA ESCENICA,S.L.	Nº Registre	005001465	
Categoria	I.B.T. BASICA	I.B.T. ESPECIALISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ				
Ús a què es destina	TEATRE			
Superfície (m²)	--	Potència màx. (kW)	436 KW	
Tensió (V)	3x230/400 V	Resistència de terra (Ω)	0.66	
Intensitat I.G.A (A)	800 (IV)	Intensitat I.C.P.M. (A)	800(IV)	
Empresa distribuïdora	FECSA-ENDESA			
Empresa mantenedora		Nº Registre		



CALLE BRUC, 82 - BXOS
08009 - BARCELONA
Tlf: 937 576 028 -
Barcelona@aucatel.com

Nº D' Acreditació: 208/EI659

R.I. OC: 13-C-181-00139117

Nº CERTIFICAT: C08-25-00082

RESULTAT DE LA INSPECCIÓ

D. ALBERTO SERRANO SERRANO, en representació d'AB-AUCATEL INSPECCIÓ I CONTROL S.L.U., Organisme de Control acreditat per ENAC amb acreditació nº 208/EI659 per a l'aplicació de la reglamentació elèctrica, CERTIFICA haver realitzat la inspecció de la instal·lació referenciada, efectuant-se els assajos i verificacions en compliment de la legislació específica aplicable, sent el resultat de la inspecció:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CONDICIONAT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FAVORABLE AMB DEFECTES LLEUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEGATIU
Data d'Alta de la Instal·lació		Data d' inspecció anterior		DATA D' INSPECCIÓ	
05/05/25		/ /		05/05/25	
Data d'esmena de deficiències (en cas de resultat Condicionat)			Data de Pròxima Inspecció (en cas de resultat Favorable)		
05/11/25			/ /		

[X] La relació de defectes i la seva qualificació es numeren en la taula específica (casella assenyalada si s'han detectat defectes)

OBSERVACIONS

A BARCELONA, a 19 de Maig de 2025



SERRANO
SERRANO
ALBERTO -
39725756H

Firmado digitalmente por
SERRANO SERRANO
ALBERTO -
39725756H
Fecha: 2025.05.19
192325 +0200

Fdo.: ALBERTO SERRANO SERRANO

RELACIÓ DE DEFECTES

Ítem	Descripció	Qualificació *	Termini
0.01.12	Es detecta que no s'aporten els càlculs d'alguns subquadres elèctrics i del Aforament amb la superfície del Local. Enginyer	Lleu	3 Mesos
0.01.21	Es detecta que no s'aporta el contracte de manteniment de la Instal·lació de Baixa Tensió. Mantenidor i Titular	Greu	6 Mesos
0.02.8	Es detecta que els Certificats presentats per les empreses instal·ladors no son els actual vigents de la OGE. Instal·lador	Greu	6 Mesos
8.01.3	Es detecta que no es justifica la potencia del Subministra de Socors segons la ITC BT 28 apartat 2.3 i l'article 10 del REBT. Enginyer, Instal·lador i Titular	Greu	6 Mesos
8.01.7	Es detecta que al CGD s'haurà de reforçar en enllumenat de emergència i als Subquadres de la planta 4ª. Instal·lador	Greu	6 Mesos
9.01.6	Es detecta que no hi ha selectivitat en els diferencials del Subquadre Bar i Subquadre Clima Sala. Instal·lador	Greu	6 Mesos
10.01.1	Es detecta que no es troben connectats alguns cables del Subquadre Grades. Instal·lador	Greu	6 Mesos

* L: LLEU / G: GREU / MG: MOLT GREU.

NOTA 1: La no correcció dels defectes GREUS comporta la interrupció del funcionament de la instal·lació un cop transcorregut el termini màxim de correcció.

NOTA 2: En cas de detectar-se defectes MOLT GREUS, la instal·lació o la part de la instal·lació afectada pels defectes molt greus ha de quedar fora de servei com a mesura cautelar.

