
INFORME

Assumpte: Pròrroga termini d'execució Obres del Projecte executiu de l'actuació B2 "Recuperació socioambiental de la riera d'Argentona" en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, amb el suport de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO).

Òrgan: Regidora delegada de Cultura, Compres i Contractació, Promoció de Ciutat, Comerç, Turisme, Fires, Mercats, Promoció Internacional i Agermanaments

Expedient: 2025/000016579

Relació de fets

1. Per decret núm. 9771/2025, de 24 de juliol, es va aprovar adjudicar la contractació per les Obres del Projecte executiu de l'actuació B2 "Recuperació socioambiental de la riera d'Argentona" en el marc del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, amb el suport de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO), a l'empresa Artífex Infraestructuras, SLU

2. En informe del director de l'obra de 23 d'octubre de 2025 s'exposa que l'empresa Artífex Infraestructuras SLU ha sol·licitat prorrogar el termini d'execució del contracte fins el 24 de desembre de 2025 amb motiu del retard acumulat en el procés de licitació, que va fer que l'obra comencés més tard del previst.

3. El plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació estableix el següent, en relació al termini d'execució:

"1. El termini MÀXIM previst per a l'execució de l'obra serà de CINC (5) mesos i han d'estar recepcionades OBLIGATÒRIAMENT en data 28 de novembre de 2025.

L'inici de les obres serà el dia següent a la data de formalització de l'acta de comprovació del replantejament, si ja ha estat notificada l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per l'adjudicatari. En cas contrari, l'inici de les obres es comptarà des de la data de la notificació esmentada."

INFORME

4. El Director de l'obra accepta la sol·licitud de pròrroga presentada per l'empresa Artífex Infraestructuras SLU ja que els motius exposats per l'empresa son certs i no son imputables en cap cas a l'empresa constructora. La nova data prevista per la finalització de l'obra és el 24 de desembre de 2025.

Fonaments de dret

Atès el que disposa l'article 100.1 del Reial Decret 1098/2021, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

L'adopció d'aquest Decret és competència de la Regidora delegada de Compres i Contractació en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 6495/2023, de 20 de juny de 2023, de delegació de competències a regidors delegats, modificat per Decret 2995/2025, de 7 de març.

Per tot això,

Proposo

Primer. Prorrogar el termini d'execució del contracte de les obres del projecte executiu de l'actuació B2 "Recuperació socioambiental de la riera d'Argentona" adjudicades a favor de l'empresa Artífex Infraestructuras SLU fins el 24 de desembre de 2025.

Segon. Notificar aquest decret a l'empresa adjudicatària i al Servei d'Urbanisme.