



Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2025-1693 relatiu a les obres de construcció de bases, instal·lacions i urbanització del pati per mòduls prefabricats a l'Escola l'Estel de Castellnou de Seana.

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

CODECO OBRES, SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 6 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les instal·lacions, la serralleria i el moviment de terres.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Construcciones Manuel Espejo S.L.

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

A l'oferta no s'indica cap reducció del termini d'execució. Amb el pla de treballs es justifiquen 4 dies de reducció, preveu 4 setmanes de treballs. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les instal·lacions.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.



Doc. original signat per:
Maria Mercedes Morilla
Santallucia (TCAT) 17/11/2025,
Maria Teresa Mínguez Masó
17/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MPUHI2MG390I9S98KJKF5AQTVM5O8K8

Data creació còpia:
26/11/2025 12:12:21

Pàgina 1 de 3



CONSTRUCCIONS I PAVIMENTS MARSOL 2.000 S.L

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 6 dies de reducció. El pla d'obres no inclou part dels capítols previstos al pressupost, en aquest cas, el referent a ESTRUCTURES, raó per la que no es pot valorar la durada de la totalitat de l'obra.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de les instal·lacions.

En conseqüència no es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L.

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 4 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

LANCER SPACE, SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 6 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:



Doc. original signat per:
Maria Mercedes Morilla
Santallucia (TCAT) 17/11/2025,
Maria Teresa Mínguez Masó
17/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 26/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MPUHI2MG390I9S98KJKF5AQTVM5O8K8

Data creació còpia:
26/11/2025 12:12:21

Pàgina 2 de 3



L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de treballs referents al capítol de les instal·lacions (electricitat, enllumenat, fontaneria, veu i dades i megafonia).

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

SEGESCO UNIVERSAL SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 5 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Tallers Vidal Amill

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 5 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Tècnica Àrea d'obres

Cap de Servei de Gestió de Construccions
Escolars, de la Direcció General de Centres
Públics.



Doc. original signat per:
Maria Mercedes Morilla
Santallucia (TCAT) 17/11/2025,
Maria Teresa Mínguez Masó
17/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 26/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0MPUHI2MG390I9S98KJKF5AQTVM5O8K8

Data creació còpia:
26/11/2025 12:12:21

Pàgina 3 de 3