

CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
1249/2025	La junta de govern local	22/12/2025

JOSEP RAIMAT QUINTANA, en qualitat de secretari de l'Ajuntament de Guissona,

CERTIFICO:

Que la Junta de Govern Local, en la sessió celebrada en la data a dalt indicada, va adoptar el següent acord que reproduïxo literalment:

EXPEDIENT 1249/2025. AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

A la vista de la petició presentada el dia 09/12/2025 (registre 2025-E-Rc-3937) per JOSE MARIA MASOBE COLLADO, amb DNI núm. 47678265R, en representació de l'empresa COZUBIC CONSTRUCTORA SL, amb CIF B25860792, adjudicatària del contracte d'obres per executar el **projecte d'obra per 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar**, fitxat com **document tècnic 6/2025**, en què sol·licita l'ampliació del termini d'execució de les obres en 6 setmanes addicionals, i fins el 31 de gener del 2026,

Vist que la sol·licitud es basa en què:

1.- Les condicions de fred durant el mes de desembre, que han dificultat el correcte desenvolupament de determinades tasques d'obra, especialment en l'execució dels nínxols de formigó in-situ que ha fet que es dupliques el temps d'execució per la impossibilitat de realitzar el desencofrat en el temps estimat.



2. El canvi de material per a les làpides i lleixes dels nínxols i columbaris, que ha comportat temps addicional de gestió i endarreriment en l'encàrrec.

3. La modificació en la definició geomètrica de l'Oratori, que ha requerit ajustos tècnics, revisions del projecte i reprogramació d'algunes fases d'execució.

Com a conseqüència es produirà un retard de 6 setmanes en el termini inicial previst per l'execució del següent contracte:

Expedient: 2025/1018	Procediment: obert simplificat
Resolució: acord JGL	Data: 20/10/2025
Tipus de contracte: Obres	
Objecte del contracte: 2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar	
Procediment de contractació: obert simplificat	Tipus de Tramitació: ordinària
CPV 45215400-1 Cementiri	
Pressupost base adjudicat IVA exclòs: 254.140,19€	IVA%: 21% 53.369,44€
Pressupost base adjudicat IVA inclòs: 307.509,63€	
Durada de l'execució: 2 mesos	Durada millorada: 6 setmanes
Interessat: COZUBIC CONSTRUCTORA SL	Representant: JOSE MARIA MASOBE COLLADO
Garantia definitiva: 12.707,01€ 14/10 /2025	Garantia complementària: no
Data de formalització: 23/10/2025	Núm. de contracte: -
Data inici d'execució: 10/11/2025	Data fi execució ordinària: 22/12/2025

Vist l'informe favorable dels directors d'obres, Sònia Pinto Grau i Guifré Ricart Real, de data 10/12/2025, on informen favorablement sobre l'ampliació del termini d'execució en 6 setmanes addicionals , pels motius que exposen en l'informe,

La Legislació aplicable ve determinada per:



— Els articles 29 i 195.2 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— L'article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el regidor Ramon Sala proposa l'aprovació dels següents acords:

Vista la proposta de resolució PR/2025/1095 de 19 / de desembre / 2025.

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte d'obres per la “**2a fase de la remodelació i ampliació del cementiri municipal 156 nínxols, 120 columbaris, umbracle i magatzem auxiliar**” per un termini de 6 setmanes addicionals, compreses entre el 22/12/2025 i fins el 31/01/2026.

Segon. ESTABLIR com a nova data de finalització de les obres el dia 31/01/2026.

Tercer. NOTIFICAR al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos pertinents.

I, per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

