

ANNEXOS

ANNEX 4

Pla obra

PLA D'OBRA

1. OBJECTE

L'objecte del present projecte és definir els paràmetres i les línies generals de disseny de les instal·lacions de modificació i substitució de cabines del Centre de Mesura 21907 a les instal·lacions de la EB-14.

En referència a la seva construcció i al tractar-se d'una instal·lació en servei, s'hauran de prendre les mesures adequades per a mantenir el seu funcionament durant les obres.

Al present annex es redacten terminis d'execució dels treballs així com mesures que el CAT aportarà per a facilitar els treballs.

2. EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les obres consisteixen en l'adequació del Centre de Mesura, substitució de l'antic aparellatge de cel·les CB-30 per cel·les SF6 a la part de companyia, substitució de les cabines de mesura i protecció del transformador per ubicar tota la instal·lació a la mateixa sala del Centre de Mesura.

Durant els treballs d'instal·lació i substitució de les cel·les, s'haurà de deixar fora de servei la instal·lació de MT i per tant la de bombament de la EB-14. Degut al volum de modificacions a realitzar es preveu fer els treballs en 2 fases, fent els tres talls de subministrament amb un màxim de 3 dies per a restablir-lo, degut a aquest tall, es preveu la instal·lació d'un Grup electrògen.

El tall de subministrament, anirà coordinat amb l'empresa distribuïdora de l'energia elèctrica EDRD que també haurà d'executar treballs d'adequació de les seves instal·lacions.

La interrupció del subministrament es realitzaran quan el CAT prevegi i donarà temps per a que el contractista planifiqui els treballs a realitzar.

Aquest termini no inclou els quatre mesos de més demanda del any (juny, juliol, agost i setembre).

En cas de que el contractista vulgui canviar aquestes dates haurà de preveure les mesures adients per a garantir el servei, assumint el seu cost íntegre sense possibilitat de cobrament a la propietat.

Així mateix es programaran els talls del subministrament elèctric dintre dels mesos de menys demanda.

3. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

El termini d'execució pel conjunt del contracte es fixa en cinc (5) mesos a partir de la data de l'Acta de Comprovació de Replanteig.

4. ESTRUCTURA DEL PLA D'OBRA

