

REFORMA DE LA UNITAT D'ICTUS A LA PLANTA 5a DEL PAVELLÓ 0																																																																																																																												
					MES 1												MES 2												MES 3												MES 4												MES 5												MES 6												MES 7												MES 8												MES 9												MES 10											
TASCA	DIES	INICIO	FIN																																																																																																																									
OBRA (10 Mesos)	304 dies	mi, 07/01/2026	ss, 07/11/2026	304,00																																																																																																																								
ACTUACIONS PREVIES -OBRA CIVIL	35 dies	mi, 07/01/2026	ju, 12/02/2026	36,00																																																																																																																								
ACTA DE REPLANTEIG	1 dies	mi, 07/01/2026	ju, 08/01/2026	1,00																																																																																																																								
SECTORIZACIÓ	5 dies	ju, 08/01/2026	ma, 13/01/2026	5,00																																																																																																																								
ENDERROC DIVISORIES, REVESTIMENTS I SOSTRES	30 dies	ma, 13/01/2026	ju, 12/02/2026	30,00																																																																																																																								
CIRCUITS D'OBRES	2 dies	ma, 13/01/2026	ju, 15/01/2026	2,00																																																																																																																								
ESTRUCTURA	17 dies	ju, 12/02/2026	do, 01/03/2026	17,00																																																																																																																								
REVISIÓ D'ESTRUCTURES EXISTENTS	10 dies	ju, 12/02/2026	do, 22/02/2026	10,00																																																																																																																								
IGNIFUGAT D'ESTRUCTURA	7 dies	do, 22/02/2026	do, 01/03/2026	7,00																																																																																																																								
AÏLLAMENTS, IMPERMEABILITZACIONS, FAÇANES I DIVISIONS	130 dies	do, 01/03/2026	mi, 08/07/2026	129,00																																																																																																																								
AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	10 dies	ss, 28/02/2026	ma, 10/03/2026	10,00																																																																																																																								
DIVISIONS I PALETERIA	120 dies	ma, 10/03/2026	mi, 08/07/2026	120,00																																																																																																																								
FALSOS SOSTRES, PAVIMENTS, PINTURES I REVESTIMENTS	90 dies	lu, 08/06/2026	do, 06/09/2026	90,00																																																																																																																								
FALSOS SOSTRES	70 dies	ju, 18/06/2026	ju, 27/08/2026	70,00																																																																																																																								
PAVIMENTS	30 dies	ju, 18/06/2026	ss, 18/07/2026	30,00																																																																																																																								
PINTURES I REVESTIMENTS	60 dies	mi, 08/07/2026	do, 06/09/2026	60,00																																																																																																																								
FUSTERIA INTERIOR, EXTERIOR, MAMPARES, VIDRES Y SERRALLERIA	100 dies	ju, 09/04/2026	do, 06/09/2026	150,00																																																																																																																								
FUSTERIA INTERIOR	40 dies	ss, 18/07/2026	ju, 27/08/2026	40,00																																																																																																																								
FUSTERIA EXTERIOR	40 dies	ju, 09/04/2026	ma, 19/05/2026	40,00																																																																																																																								
MAMPARES Y VIDRES	30 dies	ma, 28/07/2026	ju, 27/08/2026	30,00																																																																																																																								
SERRALLERIA	10 dies	ju, 27/08/2026	do, 06/09/2026	10,00																																																																																																																								
SANITARIS, MOBILIARI., ROTULACIÓ I SENYALÈTICA	60 dies	do, 06/09/2026	vi, 16/10/2026	40,00																																																																																																																								
APARELLS SANITARIS I ACCESSORIOS	15 dies	do, 06/09/2026	lu, 21/09/2026	15,00																																																																																																																								
MOBILIARI	30 dies	do, 06/09/2026	ma, 06/10/2026	30,00																																																																																																																								
ROTULACIÓ I SENYALÈTICA	10 dies	ma, 06/10/2026	vi, 16/10/2026	10,00																																																																																																																								
ENTREGA I POSTA EN MARXA	30 dies	vi, 16/10/2026	ss, 07/11/2026	22,00																																																																																																																								
REPASSOS I REMATS GENERALS	10 dies	vi, 16/10/2026	lu, 26/10/2026	10,00																																																																																																																								
POSTA EN MARXA	10 dies	lu, 26/10/2026	ju, 05/11/2026	10,00																																																																																																																								
CERTIFICAT FINAL DE OBRA	1 dia	ju, 05/11/2026	vi, 06/11/2026	1,00																																																																																																																								
ENTREGA DOCUMENTACIÓ OBRA	1 dia	vi, 06/11/2026	ss, 07/11/2026	1,00																																																																																																																								
ACTUACIONS PREVIES - INSTAL·LACIONS	35 dies	mi, 07/01/2026	lu, 16/02/2026	40,00																																																																																																																								
ACTA DE REPLANTEIG	1 dies	mi, 07/01/2026	ju, 08/01/2026	1,00																																																																																																																								
CIRCUITS D'OBRA	1 dies	ju, 08/01/2026	vi, 09/01/2026	1,00																																																																																																																								
RETIRADA D'INSTAL·LACIONS A APROFITAR O A SUBSTITUIR	28 dies	vi, 09/01/2026	vi, 06/02/2026	28,00																																																																																																																								
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS	5 dies	vi, 06/02/2026	mi, 11/02/2026	5,00																																																																																																																								
REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS ACTUALS	10 dies	vi, 06/02/2026	lu, 16/02/2026	10,00																																																																																																																								
INSTAL·LACIONS	80 dies	lu, 16/02/2026	mi, 23/09/2026	219,00																																																																																																																								
SANEJAMENT	20 dies	lu, 16/02/2026	do, 08/03/2026	20,00																																																																																																																								
FONTANERIA	50 dies	do, 08/03/2026	lu, 27/04/2026	50,00																																																																																																																								
ELECTRICITAT	120 dies	lu, 23/03/2026	ma, 21/07/2026	120,00																																																																																																																								
IL·LUMINACIÓ	40 dies	do, 21/06/2026	vi, 31/07/2026	40,00																																																																																																																								
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	150 dies	ss, 28/03/2026	ma, 25/08/2026	150,00																																																																																																																								
COMUNICACIONS	90 dies	ju, 11/06/2026	mi, 09/09/2026	90,00																																																																																																																								
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	60 dies	ju, 11/06/2026	lu, 10/08/2026	60,00																																																																																																																								
GASOS MEDICINALS	70 dies	ma, 07/04/2026	vi, 26/06/2026	80,00																																																																																																																								
INSTAL·LACIO CAPÇALS MÈDICS	24 dies	do, 30/08/2026	mi, 23/09/2026	24,00																																																																																																																								
ENTREGA I POSTA EN MARXA	30 dies	mi, 23/09/2026	ss, 07/11/2026	45,00																																																																																																																								
REPASSOS I REMATS GENERALS	21 dies	mi, 23/09/2026	mi, 14/10/2026	21,00																																																																																																																								
POSADA EN MARXA	21 dies	mi, 14/1																																																																																																																										