

EDIFICI INDUSTRIALITZAT PER A L'AMPLIACIÓ TEMPORAL DEL CAP LA SAGRERA. BARCELONA	
CAPÍTOL 01 TREBALL D'IMPLANTACIÓ, ESCOMESES I CONNEXIONS	11.000,00 €
01.01 TREBALLS PREVIS, SERVEIS AFECTATS I CONNEXIONS	11.000,00 €
CAPÍTOL 02 FONAMENTACIONS	22.000,00 €
02.01. MOVIMENT DE TERRES, FONAMENTACIONS I ALTRES AFECTACIONS	22.000,00 €
CAPÍTOL 03. MÒDULS DE FABRICACIÓ INDUSTRIALITZADA	690.000,00 €
CAPÍTOL 04. TRANSPORT I MUNTATGE DELS MÒDULS	22.000,00 €
04.01 TRANSPORT, GESTIÓ DE RESIDUS, LLOGUER GRUA I ASSISTÈNCIA AL MUNTATGE	22.000,00 €
CAPÍTOL 05. SEGURETAT I SALUT	10.350,00 €
CAPÍTOL 06. CONTROL DE QUALITAT	6.900,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)	762.250,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE CONTRACTA (PEC=PEM + 19% PEM)	907.077,50 €
PEC + IVA (21%)	1.097.563,78 €
ALTRES DESPESES	170.302,98 €
HONORARIS DE PROJECTE	63.666,91 €
HONORARIS DE DIRECCIÓ D'OBRA	34.282,18 €
HONORARIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ OBRA	29.000,00 €
HONORARIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT	11.753,89 €
ICIO (LLICÈNCIA D'OBRES I ALTRES TRÀMITS D'AJUNTAMENT)	27.600,00 €
LEGALITZACIONS I PERMISOS (LLICÈNCIA AMBIENTAL, ECA, ACTIVITAT I CONTROL INICIAL)	4.000,00 €
TOTAL ALTRES DESPESES + IVA (21%)	206.066,61 €
TOTAL INTERVENCIÓ AMB IVA INCLÒS	1.303.630,38 €