

DOCUMENT INF	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2022001169
Codi Segur de Verificació: db52b0e5-154f-4daf-b636-d3ed8a2a93aa Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_16830873 Data d'impressió: 19/05/2022 11:31:13 Pàgina 1 de 5		
SIGNATURES 1.- Salvador Jubany Viader (SIG) (Arquitecte), 29/04/2022 09:30 2.- Fatima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 29/04/2022 15:11 3.- IMMA Marcó Julià (SIG) (TAG), 02/05/2022 10:49		



Expedient núm.: X2022001169

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MODUL PREFABRICAT PER A LES PISCINES MUNICIPALS

Informe-proposta valoració d'ofertes justificació baixa anormal

El sotasignats, designats com a òrgan competent per a procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració de les ofertes en el present procediment de licitació, per acord de la Junta de Govern Local, celebrada en sessió ordinària en data 4 d'abril de 2022, passem a emetre el següent informe-proposta de valoració d'ofertes:

Antecedents de fet

Vist que a l'expedient X2022001169 "Subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat per a les piscines municipals" se li apliquen les mesures de tramitació simplificada abreujada/sumaria previstes a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), d'acord amb les quals permet que la oferta es presenti mitjançant un únic sobre o arxiu electrònic que s'avaluarà d'acord amb criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules establertes en els plecs i que aquesta avaluació es faci automàticament amb mitjançant dispositius informàtics, garantint que la obertura de propostes no es fa fins que no hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel que no és necessària la constitució d'una mesa.

Vist el certificat de l'eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics d'acord amb el qual el termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 21 d'abril de 2022 a les 23:59h i s'hi relacionen les propostes presentades.

Vistos els justificants de presentació de pliques de les diferents empreses presentades a la licitació emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i que s'incorporen a l'expedient.

Vist el registre d'obertura de sobre emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics en el qual es deixa constància de les accions dutes a terme en l'obertura de sobres.

Vist l'informe automàtic de valoració emès per l'aplicació de tramitació abreujada que permet avaluar automàticament les ofertes presentades d'acord amb criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules establertes en els plecs, el qual s'ha dut a terme, i que s'incorpora a l'expedient,

DOCUMENT INF	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2022001169
Codi Segur de Verificació: db52b0e5-154f-4daf-b636-d3ed8a2a93aa Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_16830873 Data d'impressió: 19/05/2022 11:31:13 Pàgina 2 de 5		
SIGNATURES 1.- Salvador Jubany Viader (SIG) (Arquitecte), 29/04/2022 09:30 2.- Fatima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 29/04/2022 15:11 3.- IMMA Marcó Julià (SIG) (TAG), 02/05/2022 10:49		



Ajuntament de Sils

Vist que en data 26 d'abril de 2022 l'Alcaldia ha requerit a Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., per que en el termini màxim de 5 dies hàbils justifiqui la seva proposta econòmica sobre aquelles condicions de l'oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del preu o els costos del mateix i en particular al que es refereix al següent:

- L'estalvi que permet el mètode de fabricació o el constructiu.
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que es disposició per subministrar i instal·lar.
- La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar el mòdul així com per instal·lar-lo.

Vist que en data 28 d'abril de 2022, Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., amb registre d'entrada núm. E2022003491, aporta documentació justificativa de la seva proposta als efectes de la seva consideració com a presumptament amb baixa anormal, donant compliment al requeriment efectuat.

Vist l'informe de l'arquitecte municipal de data 29 d'abril de 2022, respecte la justificació de la baixa presumptament anormal presentada per Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., en que conclou:

"Atenent als aspectes esmentats i en base a l'establert a l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es proposa NO excloure de la classificació l'oferta presentada per l'empresa Construcciones Modulares Cabisuar, S.A doncs es considera aquesta suficientment justificada econòmicament i que els treballs contractats es podran portar a terme adientment."

INFORMEM

Que d'acord amb els certificats emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics les ofertes han estat presentades en el termini i la forma previstes en el Plec de clàusules administratives particulars i en l'anunci de licitació del contracte.

Que les empreses que han presentat ofertes a la present licitació són les que seguidament és detallen:

- 1.- Bexbe Serveis, S.L.U
- 2.- ABC Arquitectura Modular, S.L.
- 3.- Construcciones Modulares Cabisuar, S.A.
- 4.- Alco Rental Services, S.L.U.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17



Ajuntament de Sils

5.- Algeco Construcciones Modulares, S.L.U.

Que la documentació presentada per les empreses és complerta i suficient i s'ajusta als requisits establerts al plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació.

Que l'informe automàtic de valoració ha determinat que l'empresa millor classificada és la presentada per Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., d'acord amb l'ordre de puntuació i detall que s'hi relaciona.

Un cop analitzades totes les propostes dels licitadors, s'ha detectat que les propostes econòmiques realitzada per Construcciones Modulares Cabisuar, S.A. i Bexbe Serveis, S.L.U., essent la primera d'elles la més baixa i en conseqüència correspondria proposar la seva adjudicació, es poden considerar presumptament amb baixa anormal, per aplicació de l'establert en el punt H del quadre de característiques i la clàusula 11.4 del plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació, a raó del que disposa l'article 85.4 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (preu inferior al 10% de la mitjana aritmètica); així doncs; es considera que la referida proposta es troba incursa en presumpció d'anormalitat, en base als següents resultats:

LICITADOR	PROPOSTA ECONÒMICA SENSE/IVA	% DE DIFERÈNCIA A LA BAIXA SEGONS LA MITJA ARITMÈTICA
Construcciones Modulares Cabisuar, S.A.	21.333,46€	SUPERIOR AL 10%
Bexbe Serveis, S.L.U.	21.606,25€	SUPERIOR AL 10%
Algeco Construcciones Modulares, S.L.	25.475,05€	NO SUPERIOR AL 10%
Alco Rental Servicies S.L.U.	25.946,00€	NO SUPERIOR AL 10%
ABC Arquitectura Modular, S.L.	26.128,67€	NO SUPERIOR AL 10%
Es considera la mitjana aritmètica de les ofertes presentades l'import de 24.097,89€, essent la quantia mínima per no ser considerada una baixa anormal de 21.688,10€ (10% inferior a la mitja aritmètica).		

En conseqüència, atès l'establert en el punt H del quadre de característiques i la clàusula 11.4 del plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació, es va considerar en presumpció d'anormalitat l'oferta presentada per Construcciones Modulares Cabisuar, S.A. i Bexbe Serveis, S.L.U., procedint a requerir-li a Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., oferta més avantatjosa, justifiques la mateixa.



Ajuntament de Sils

Que Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., ha justificat degudament la seva proposta econòmica considerada presumptament anormal, tal com es desprèn de la documentació aportada requerida un cop analitzada, així com de l'informe de l'Arquitecte municipal de data 29 d'abril de 2022, el qual els aquí signants es fan seu als efectes de la valoració d'aquesta, adjuntant-se com annexa al present informe.

Que l'informe automàtic de valoració determina que l'empresa millor classificada, és Construcciones Modulares Cabisuar, S.A. d'acord amb l'ordre, puntuació i detall que s'hi relaciona.

Vist el certificat del ROLOCE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado) sobre les dades inscrites per l'empresa millor classificada Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., que s'ha incorporat a l'expedient, on queda acreditat que l'empresa està vàlidament constituïda, que l'objecte social s'ajusta al de la licitació i que el firmant de la declaració responsable i de l'oferta econòmica ostenta la deguda representació, així com la no concurrència de cap prohibició de contractar.

Per tot l'exposat, es proposa a l'òrgan de contractació l'aprovació de la següent resolució:

Primer.- Adjudicar el contracte pel subministrament i instal·lació d'un mòdul prefabricat per a les piscines municipals", a l'empresa Construcciones Modulares Cabisuar, S.A., amb NIF núm. A80635733, per un import total de vint-i-un mil tres-cents trenta-tres euros amb quaranta-sis cèntims d'euro (21.333,46€, IVA no inclòs), amb la repercussió de la quantitat de 4.480,03€ en concepte d'IVA, totalitzant l'import de 25.813,49€, atès que ha acreditat i justificat la seva proposta econòmica, considerada inicialment com a presumptament anormal, d'acord amb la classificació que resulta de l'informe automàtic de valoració següent:

Posició	NIF	Nom	Oferta S/IVA	Puntuació
1	A80635733	Construcciones Modulares Cabisuar, S.A.	21.333,46 €	100,000
2	B17833328	Bexbe Serveis, S.L.U.	21.606,25€	98,74
3	B28871192	Algeco Construcciones Modulares, S.L.	25.475,05€	83,74
4	B66971276	Alco Rental Services, S.L.U	25.946,00€	82,22
5	B96341193	ABC Arquitectura Modular, S.L.	26.128,67€	81,65

Segon.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 25.813,49€, IVA inclòs, tot reajustant la despesa autoritzada inicialment, el pagament de la qual es farà mitjançant una única factura, a la finalització de la prestació, expedida pel contractista i conformada pel responsable del contracte.

DOCUMENT INF	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2022001169
Codi Segur de Verificació: db52b0e5-154f-4daf-b636-d3ed8a2a93aa Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_16830873 Data d'impressió: 19/05/2022 11:31:13 Pàgina 5 de 5		
SIGNATURES 1.- Salvador Jubany Viader (SIG) (Arquitecte), 29/04/2022 09:30 2.- Fatima Ramos Plaza (SIG) (Arquitecta tècnica), 29/04/2022 15:11 3.- IMMA Marcó Julià (SIG) (TAG), 02/05/2022 10:49		



Tercer.- Nomenar com a responsable del contracte a l'arquitecte municipal, el Sr. Salvador Jubany Viader, d'acord amb l'article 62 LCSP i comunicar-li que d'acord amb l'article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP.

Quart.- Notificar a l'empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de 3 dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, serà requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució.

Cinquè.- Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el procediment de contractació.

Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte i l'informe automàtic de valoració en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Sils, en compliment de l'article 151.1 en relació a l'article 159.6.e) LCSP i comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Signat electrònicament;