



Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics

En relació a l'expedient de contractació ED-2023-87 relatiu a les obres d'infraestructures per la instal·lació d'un mòdul a l'I.E. Maria Miret de l'Hospitalet de Llobregat.

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

Construccions JTP.cat 2017 SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 11 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real. L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació dels treballs de moviment de terres, instal·lacions i serralleria i tancaments. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

Serviobres Queralt SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. L'empresa manifesta la intenció de no subscriure subcontractes. En conseqüència es considera adient la seva contractació.