

Resolució d'adjudicació d'un contracte d'obres

Expedient	ED-2023-1480	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Serveis Territorials a Lleida		
Procediment	Obert simplificat	Tipus	Obres
Objecte	Obres de fonaments i instal·lació de mòdul prefabricat i urbanització al Nou Institut d'Alcarràs (Codi de centre: 25010450).		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	230.620,97	-	-
Pressupost licitació	230.620,97	48.430,40	279.051,37
Termini d'execució	61 Dies		

Antecedents

1. Per resolució de 22 de maig de 2023 s'aprova l'expedient per contractar, mitjançant procediment obert simplificat, les obres de referència.
2. En data 24 de maig de 2023 es publica al perfil del contractant la licitació de les obres esmentades, amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 13 de juny de 2023 a les 18 hores.
3. En data 16 de juny de 2023, es reuneix la Mesa de Contractació per obrir el sobre únic, que conté la declaració responsable, l'oferta i el programa de treball, de l'empresa presentada i s'acorda el següent:
 - Admetre l'empresa SEGESCO UNIVERSAL SLU, representada pel senyor Albert García Cornudella, per haver presentat correctament la documentació dins de termini, d'acord amb els requeriments de la clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació
 - Lliurar el pla de treball presentat per l'empresa a la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, per tal que s'emeti informe d'adequació de la proposta als requisits tècnics de la licitació i el faci arribar a la secció de Contractacions.
4. En data 16 de juny de 2023, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe tècnic sobre la viabilitat de l'oferta presentada, que s'incorpora a l'annex núm. 1. Segons l'informe l'empresa compleix els requisits tècnics de la licitació i es comprova que no sigui una oferta econòmica anormalment baixa.

5. En data 20 de juny de 2023, es reuneix la Mesa de Contractació per proposar l'adjudicació d'aquestes obres, i acorda el següent:
 - Es proposa l'adjudicació del contracte relatiu a les obres de fonaments i instal·lació de mòdul prefabricat i urbanització al Nou Institut d'Alcarràs (exp. ED-2023-1480), a favor de l'empresa SEGESCO UNIVERSAL SLU, amb NIF B25768342, en ser l'única empresa licitadora que ha presentat oferta i en complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, per un import total de 270.958,88 €, IVA inclòs (223.932,96 € es corresponen al preu del contracte i 47.025,92 € a l'IVA) i un termini d'execució de 51 dies a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament per a l'any 2023, a condició que aporti la següent documentació en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament del requeriment:
 - Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, per un import de 11.196,65 €, en alguna de les formes previstes a la clàusula 15.2 del plec de clàusules administratives particulars.
6. En data 29 de juny de 2023, l'empresa SEGESCO UNIVERSAL SLU, ha presentat, en el termini concedit, la documentació requerida.
7. En data 4 de juliol de 2023, la Mesa de contractació qualifica positivament la documentació presentada.

Fonaments de dret

1. Clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives particulars, quant a la determinació de les empreses admeses a la licitació i de les excloses, així com, en el seu cas, de les causes de l'exclusió.
2. Clàusules 11.9 del plec de clàusules administratives particulars, quant a la valoració de la documentació inclosa en el sobre únic.
3. Clàusula 13 del plec de clàusules administratives, quant a la valoració de les ofertes i la possibilitat de sol·licitar els informes tècnics que es considerin necessaris abans de formular la proposta d'adjudicació.
4. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives, quant a la proposta d'adjudicació del contracte.
5. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.

6. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan competent.

Per tant,

Resolc

1. Adjudicar el contracte relatiu a les obres de fonaments i instal·lació de mòdul prefabricat i urbanització al Nou Institut d'Alcarràs (exp. ED-2023-1480), a favor de l'empresa SEGESCO UNIVERSAL SLU, amb NIF B25768342, en ser l'única empresa licitadora que ha presentat oferta i en complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, per un import total de 270.958,88 €, IVA inclòs (223.932,96 € es corresponen al preu del contracte i 47.025,92 € a l'IVA) i un termini d'execució de 51 dies a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament, a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament per a l'any 2023.
2. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte.
3. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària.
4. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització, d'acord amb el que disposa l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La consellera
p.d. Resolució EDU/1355/2022, de 05.05.2022
(DOGC núm. 8665 d'11.05.2022)
La directora de Serveis

Annex núm. 1 a la resolució d'adjudicació. Exp. ED-2023-1480. INFORME TÈCNIC

Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2023-1480 relatiu a les obres de fonaments i instal·lació de mòdul prefabricat i urbanització al Nou Institut d'Alcarràs

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

Segesco Universal SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques i redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable. L'empresa manifesta la intenció de no subscriure subcontractacions. En conseqüència es considera adient la seva contractació.