



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte		
Infraestructura de mòduls prefabricats i urbanització		
Localitat	Comarca	Serveis territorials
Sant Cugat del Vallès	Vallès Occidental	Vallès Occidental
Centre	Codi	
Escola La Mirada	08075268	
Tècnic/s redactor/s del projecte		
Xavier Marquès Valle (arquitecte contractat)		
Tècnic/s director/s de les obres		
Xavier Marquès Valle (arquitecte contractat)		
Superfície total construïda		Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M.		98.027,14
Actualització %		
Despeses generals	13%	12.743,53
Benefici industrial	6%	5.881,63
IVA	21%	24.496,98
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE 141.149,28

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte executiu i estudi de seguretat i salut segons contracte	5.240,51
Direcció d'obra segons pressupost	2.410,63
Direcció d'execució segons pressupost	2.410,63
Coordinació de seguretat i salut segons pressupost	419,24

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 151.630,29

Termini execució:30%	60%	100%	60	TOTAL	60	dies	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 1, Grup C, Subgrup 2						Fórmula polinòmica:	

Signatura de la tècnica de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció d'Obres i Manteniment