



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

OBRES D'INFRASTRUCTURA DE MÒDULS PREFABRICATS I DEL PROPÍ MÒDUL DE L'ESCOLA JOAN DOMÈNECH I MONER

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Lloret de Mar	La Selva	Girona
Centre		Codi
Escola Joan Domènech i Moner		17011078

Tècnic/s redactor/s del projecte

Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLP

Tècnic/s director/s de les obres

Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats SLP

Superfície total construïda	695,51 m ²	Núm. llocs escolars	40 al.
-----------------------------	-----------------------	---------------------	--------

PRESSUPOST

P.E.M.		174.272,18 €
Actualització %		
Despeses generals	13%	22.655,38 €
Benefici industrial	6%	10.456,33 €
SUMA		207.383,89 €
IVA	21%	43.550,62 €
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE

250.934,51 €

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció de projecte	11.020,00 €
Pla de control de Qualitat	
Redacció Estudi de Seguretat i Salut	
Direcció d'obres	4.900,00 €
Direcció de l'execució material (estimatiu)	5.000,00 €
Coordinació de Seguretat i Salut (estimatiu)	1.500,00 €
SUMA	22.420,00 €
IVA 21%	4.708,20 €
TOTAL HONORARIS	27.128,20 €

DESPEGA TOTAL DE L'OBRA

278.062,71 €

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL 2,0 Mesos	Control qualitat:	1%
Classificació contratista: Grup C	Subgrup 2	Categoria	2	Fórmula polinòmica:	

Observacions:

44.262,60 € del PEC corresponen a partides per la supressió de barreres arquitectòniques

Signatura del tècnic de supervisió

Signatura del Cap de la SOM