



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

OBRES D'INFRASTRUCTURES DE MÒDUL PREFABRICAT

Localitat	Comarca	Serveis territorials
L'ESCALA	ALT EMPORDÀ	GIRONA
Centre		Codi
INSTITUT EL PEDRÓ		17005251
Tècnic/s redactor/s del projecte		
JOSEP ALBERT GENER TURÓN		
Tècnic/s director/s de les obres		
JOSEP ALBERT GENER TURÓN		
Superfície total construïda	270,00 m ²	Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M.		57.932,01 €
Actualització %		
Despeses generals	13%	7.531,16 €
Benefici industrial	6%	3.475,92 €
SUMA		68.939,09 €
IVA	21%	14.477,21 €
Baixa subhasta		
PRESSUPOST DE CONTRACTE		83.416,30 €
Imprevistos %		

HONORARIS

Redacció projecte		1.250,00 €
Pla de Control de Qualitat		25,00 €
Redacció estudi seguretat		25,00 €
Direcció obres		1.200,00 €
Direcció d'Execució (PREVISIÓ)		2.000,00 €
Control de Qualitat (PREVISIÓ)		300,00 €
Coordinació de Seguretat i Salut (PREVISIÓ)		1.200,00 €
SUMA		6.000,00 €
IVA 21%		1.260,00 €
TOTAL HONORARIS		7.260,00 €

DESPEJA TOTAL DE L'OBRA

90.676,30 €

Termini execució:30%	60%	100%	TOTAL	2 Mes	Control qualitat:	1%
Classificació contratista: Grup C2			Categoria	1	Fórmula polinòmica:	

Observacions:

PEC supressió BBAA 15.693,36 Euros

Tècnic de Supervisió

Cap de la Secció d'Obres i Manteniment