

Núm. d'expedient **55160/24**

**RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST**

Projecte

Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Reus	Baix Camp	Tarragona
Centre		Codi
CEE Font del Lleó		43012769

Tècnic/s redactor/s del projecte

Sònia Vilella Nebot

Tècnic/s director/s de les obres

Sònia Vilella Nebot

Superfície total construïda	Núm. llocs escolars
-----------------------------	---------------------

**PRESSUPOST**

P.E.M. Inicial		<b>91.899,55</b>
Actualització %		
Despeses generals	13%	<b>11.946,94</b>
Benefici industrial	6%	<b>5.513,97</b>
IVA	21%	<b>22.965,70</b>
Baixa subhasta		

**PRESSUPOST DE CONTRACTE**

**132.326,16**

Imprevistos %

**HONORARIS**

Redacció projecte	<b>6.655,00</b>
Direcció obres, valor estimat	<b>3.572,44</b>
Direcció d'execució, valor estimat	<b>4.822,79</b>
Coordinació de seguretat i salut	

**DESPESES TOTAL DE L'OBRA**

**147.376,39**

Termini execució:30%	60%	100%	<b>2</b>	TOTAL	<b>2</b>	2 mesos	Control qualitat:	<b>≤1%</b>
Classificació contractista:	Categoria 1 - Grup C - subgrup 4						Fórmula polinòmica:	
Observacions:								

El cap de la Secció d'Obres i Manteniment