

Resolució d'adjudicació d'un contracte d'obres

Expedient	ED-2024-915	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Serveis Territorials al Baix Llobregat		
Procediment	Obert simplificat	Tipus	Obres
Objecte	Obres d'infraestructures per a la implantació de quatre mòduls prefabricats a l'Institut Escola Sant Just de Sant Just Desvern. (Codi centre: 08078737)		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	276.087,62	-	-
Pressupost licitació	276.087,62	57.978,40	334.066,02
Termini d'execució	60 Dies		

Antecedents

- Per resolució de 6 de maig de 2024 s'aprova l'expedient per contractar, mitjançant procediment obert simplificat, les obres de referència.
- En data 6 de maig de 2024 es publica al perfil del contractant la licitació de les obres esmentades, amb un termini de presentació de proposicions que finalitzava el 27 de maig de 2024 a les 18 hores.
- En data 30 de maig de 2024, es reuneix la Mesa de Contractació per obrir el sobre únic, que conté la declaració responsable, l'oferta i el programa de treball, de les empreses presentades i s'acorda el següent:
 - Admetre les següents empreses per haver presentat correctament la documentació dins de termini, d'acord amb els requeriments de la clàusula 11.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació:
 - CONSTRUCCIONS JTP. Cat 2017, S.L. representada per la senyora Maria Cristina López Ramirez.
 - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN, S.L. representada pel senyor Jorge Puigdelloses Vila.
 - OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. representada pel senyor Mohamed Oumeskour El Ghoulb.
 - B28 CONSTRUCCIONS, S.L. representada pel senyor Jordi Fornas Casacuberta.
 - SERVIOBRES QUERALT, S.L.U. representada pel senyor Josep Roca Pursals.
 - KOLLATEC, S.L. representada pel senyor Edgar Collado Gallel.
 - Lliurar la documentació presentada per les empreses admeses a la cap del Servei de Gestió d'Inversions, per tal que s'emeti informe d'adequació de la proposta als requisits tècnics de la licitació i el faci arribar a la secció de Contractacions.



Doc. original signat per:
Joan Rabasseda Ferrer
25/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4

Data creació còpia:
28/06/2024 11:14:09



4. En data 30 de maig de 2024, la cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars emet informe tècnic sobre la viabilitat de les ofertes presentades, que s'incorpora a l'annex núm. 1.

Segons l'informe, totes les empreses es consideren adients.

5. En data 4 de juny de 2024, es reuneix la Mesa de Contractació per proposar l'adjudicació d'aquestes obres, i acorda el següent:

- Establir la puntuació de les ofertes i la classificació de les empreses que consten a l'annex.
- Proposar l'adjudicació del contracte relatiu a les obres d'infraestructures per a la implantació de quatre mòduls prefabricats a l'Institut Escola Sant Just de Sant Just Desvern (exp. ED-2024-915), a favor de l'empresa KOLLATEC, S.L amb NIF B67368308, en ser l'empresa licitadora que ha presentat millor oferta d'acord amb la classificació establerta i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, per un import total de 277.574,00 €, IVA inclòs (229.400,00 € es corresponen al preu del contracte i 48.174,00 € a l'IVA) a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament per a l'any 2023 prorrogat pel 2024, un termini d'execució de 40 dies a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament i la resta de condicions que conformen la seva oferta, condicionat a la presentació correcta de la documentació que se li requerirà, a la validació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per part de la Mesa de Contractació i a la comprovació de que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

6. En data 7 de juny de 2024, es requereix a l'empresa proposada adjudicatària la constitució de la garantia definitiva, l'oferta econòmica, el pla de treball i la declaració responsable, amb el nom i signatura dels dos representants mancomunats de l'empresa i la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs de la que no es disposa (solvència tècnica).

7. En data 12 de juny de 2024, l'empresa KOLLATEC, S.L. presenta, en el termini concedit, la documentació requerida.

8. En data 21 de juny de 2024, es reuneix la Mesa de Contractació per qualificar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs de l'empresa proposada adjudicatària del contracte de referència, i acorda qualificar-la positivament.

9. En la mateixa data, es comprova que l'empresa proposada adjudicatària està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb la Seguretat Social, tot el qual consta a l'expedient.

Fonaments de dret

1. Clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives particulars, quant a la determinació de les empreses admeses a la licitació i de les excloses, així com, en el seu cas, de les causes de l'exclusió.

	Doc. original signat per: Joan Rabasseda Ferrer 25/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027	Data creació còpia: 28/06/2024 11:14:09
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 2 de 8
			
		0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4	



2. Clàusules 11.9 del plec de clàusules administratives particulars, quant a la valoració de la documentació inclosa en el sobre únic.
3. Clàusula 13 del plec de clàusules administratives, quant a la valoració de les ofertes i la possibilitat de sol·licitar els informes tècnics que es considerin necessaris abans de formular la proposta d'adjudicació.
4. Clàusula 14 del plec de clàusules administratives, quant a la proposta d'adjudicació del contracte.
5. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/424/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.
6. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan competent.

Per tant,

Resolc

1. Establir la puntuació de les ofertes i classificació de les empreses admeses, que consten al quadre de l'annex núm. 2.
2. Adjudicar el contracte relatiu a les obres d'infraestructures per a la implantació de quatre mòduls prefabricats a l'Institut Escola Sant Just de Sant Just Desvern (exp. ED-2024-915), a favor de l'empresa KOLLATEC, S.L amb NIF B67368308, en ser l'empresa licitadora que ha presentat millor oferta d'acord amb la classificació establerta i complir els requisits administratius i tècnics exigits d'acord amb l'informe tècnic que consta a l'expedient, per un import total de 277.574,00 €, IVA inclòs (229.400,00 € es corresponen al preu del contracte i 48.174,00 € a l'IVA) a càrrec de la posició pressupostària D/610000100/4210/0000 del centre gestor EN0119 del pressupost del Departament per a l'any 2023 prorrogat pel 2024, un termini d'execució de 40 dies a comptar des de la data de l'acta de comprovació de replantejament i la resta de condicions que conformen la seva oferta.
3. Designar el/la director/a de les obres com a responsable del contracte.
4. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses licitadores.
5. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva formalització, d'acord amb el que disposa l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu

	Doc. original signat per: Joan Rabasseda Ferrer 25/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027	Data creació còpia: 28/06/2024 11:14:09
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 3 de 8
			
		0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4	

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció de Serveis

l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

La consellera
p.d. Resolució EDU/1355/2022, de 05.05.2022
(DOGC núm. 8665 d'11.05.2022)
El director de Serveis

	Doc. original signat per: Joan Rabasseda Ferrer 25/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027	Data creació còpia: 28/06/2024 11:14:09
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Pàgina 4 de 8
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	
			
		0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4	



Annex núm. 1 a la resolució d'adjudicació. Exp. ED-2024-915. INFORME TÈCNIC

Maite Minguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2024-915 relatiu a les obres d'infraestructures per a la implantació de quatre mòduls prefabricats a l'Institut Escola Sant Just de Sant Just Desvern

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

B28 Construccions SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació dels treballs d'enderrocs de paviment asfàltic i de fonaments i les excavacions de terres.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Construccions JTP.cat 2017 SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació dels treballs d'instal·lacions.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

DEP. D'EDUCACIO

	Doc. original signat per: Joan Rabassada Ferrer 25/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027	Data creació còpia: 28/06/2024 11:14:09
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 5 de 8
		0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4	

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció de Serveis

Kollatec SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Oumeskur Construcciones y Obras SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació dels treballs d'equipaments, instal·lacions i gestió de residus.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Serviobres Queralt SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.



Doc. original signat per:
Joan Rabassada Ferrer
25/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4

Data creació còpia:
28/06/2024 11:14:09

Pàgina 6 de 8

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Direcció de Serveis

Técnicas de Rehabilitación y Construcción SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 20 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 20 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

DEP. D'EDUCACIO

	Doc. original signat per: Joan Rabasseda Ferrer 25/06/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027	Data creació còpia: 28/06/2024 11:14:09
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 7 de 8
			
		0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4	

Annex núm. 2 a la resolució d'adjudicació. Exp. ED-2024-915. QUADRE DE PUNTUACIÓ

Licitador	Import total € IVA exclòs	Puntuació preu màxim 80 p	Reducció de termini, en dies	Puntuació reducció de termini (1 punt per cada dia de reducció) 20 p	Baixa temerària	TOTAL
KOLLATEC, S.L.	229.400,00	80,00	20	20,00	208.687,95	100,00
SERVIOBRES QUERALT, S.L.U.	242.579,01	75,65	20	20,00	208.687,95	95,65
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN, S.L.	242.625,80	75,64	20	20,00	208.687,95	95,64
OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.	242.957,11	75,54	20	20,00	208.687,95	95,54
CONSTRUCCIONS JTP. Cat 2017, S.L.	245.414,26	74,78	20	20,00	208.687,95	94,78
B28 CONSTRUCCIONS, S.L.	254.000,00	72,25	20	20,00	208.687,95	92,25

DEP. D'EDUCACIO



Doc. original signat per:
Joan Rabasseda Ferrer
25/06/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KTZYU1EK5VYCINE392J7N12UOY9S0Q4

Data creació còpia:
28/06/2024 11:14:09