



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Infraestructura per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat provisional

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Reus	Baix Camp	Tarragona
Centre		Codi
CEE Font del Lleó		43012769

Tèctic/s redactor/s del projecte

Sonia Vilella Nebot

Tèctic/s director/s de les obres

Sonia Vilella Nebot

Superfície total construïda

Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M.		91.899,55
Actualització %		
Despeses generals	13%	11.946,94
Benefici industrial	6%	5.513,97
IVA	21%	22.965,70
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE

132.326,16

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte **6.655,00**

Redacció estudi seguretat

Direcció obres, valor estimat **3.572,44**

Direcció d'execució, valor estimat **4.822,79**

Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció)

DESPESA TOTAL DE L'OBRA

147.376,39

Termini execució:30%	60%	100%	2	TOTAL	2	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 1 - Grup C - subgrup 4						Fórmula polinòmica:	

Observacions:

