



ACTA DE REPLANTEIG PRÈVIA DEL PROJECTE

OBRA D'IMPLANTACIÓ D'EDIFICACIÓ MODULAR A L'AEROPORT DE LA SEU D'URGELL DESTINADA A DEPENDÈNCIES DEL GRAE MUNTANYA

Pressupost de licitació: **1.392.127,95 € IVA INCLÒS**

Efectuada la visita a l'emplaçament del projecte, s'ha pogut constatar la disponibilitat dels espais per a la normal execució dels treballs, així com la coincidència de la realitat física amb les condicions geomètriques definides en el projecte.

Comprovada la geometria i els supòsits bàsics del projecte així com la seva adequació a les Ordenances Municipals o Normes Urbanístiques aplicables, s'estén la present Acta de Replanteig.

Pressupost d'Execució Material, PEM	966.822,66 €
Despeses generals, 13 %	125.686,95 €
Benefici industrial, 6 %	58.009,36 €
Pressupost, abans d'IVA	1.150.518,97 €
IVA vigent, 21 %	241.608,98 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	1.392.127,95 €

Termini d'execució de les obres	22 setmanes
---------------------------------	-------------

El que es fa constar als efectes del que preveu la legislació vigent.

Barcelona, a data de signatura electrònica

Responsable de Planificació i Infraestructures