



INFORME TÈCNIC DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES

Projecte

Obres d'infraestructura de mòduls prefabricats i del propi mòdul de l'Escola Joan Domènech i Moner

Localitat

LLORET DE MAR

Centre: Escola Joan Domènech

Codi

17011078

Tècnic/s redactor/s del projecte

JOAN PADROSA HEREU

Tècnic/s director/s de les obres

JOAN PADROSA HEREU

Pressupost total de l'obra (inclou obra + redacció + direcció obra + d. execució + control de qualitat + coordinació de ss)

226.461,54 €

El projecte conté documents necessaris amb l'extensió i detall suficients per a la correcta execució de l'obra.

El projecte ha tingut en compte, a criteri de la Secció de Supervisió, la normativa vigent de caràcter general i específica corresponent, així com les instruccions tècniques per a la redacció de Projectes del Departament d'Educació.

El projecte reuneix els requisits mínims exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, que és la norma vigent actualment.

Grup C: Per tractar-se d'una obra en un edifici escolar.

Subgrup 2: Atès que la part de l'objecte del contracte amb més significació econòmica correspon a feines d'estructures de fàbrica o formigó.

Categoria 1: D'acord amb els imports establerts per a cada categoria en els contractes d'obres, fixats a l'article 26 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

PEC supressió BBAA = 0,00 €

Termini execució: 30%	60%	100%	TOTAL 2,0 Mesos	Control qualitat:	1%
Classificació empreses licitadores:	Categoria 2 - Grup C - Subgrup 2			Revisió de preus:	

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment