



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte: Obres per a la implantació de les infraestructures de mòduls prefabricats, amb una superfície de 1327,10m2, per l'Institut de Navàs (Navàs) 08079328.

Exp GEEC: ED-2025-402 (HR) - **ED-2025-962 (Obres)**

Exp STCC: 4011/25

Localitat	Comarca	Serveis Territorials
Navàs	Bages	Catalunya Central

Centre	Codi
Institut de Navàs	08079328

Tècnic/s Redactor/s del projecte

BÈRIC ARQUITECTURA, SLP - B64919947

Tècnic/s Director/s de l'obra

BÈRIC ARQUITECTURA, SLP – B64919947

Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

PEM 304.688,06 €

Actualització %

Despeses Generals % (13) 39.609,45 €

Benefici industrial % (6) 18.281,28 €

IVA 21% 76.141,55 €

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 438.720,34 €

Imprevistos %

HONORAR

Redacció Projecte 9.165,75 €

Direcció Obres, direcció d'execució, coordinació de seg. salut i control de qualitat 4.235,00 €

Honoraris estudi geotècnic 2.405,36 €

Honoraris sobre imprevistos (redacció i direcció) 0 €

DESPESES TOTAL D'OBRA 454.526,45 €

Termini Execució	2 mesos	Control qualitat:	≤1%
------------------	---------	-------------------	-----

Observacions

Classificació orientativa

Grup: C

Subgrup: 2

Categoria: 3

Data i signatura de la Tècnica de la SOM

Manresa,