

RESOLUCIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A PRESENTAR PROPOSICIONS

Expedient número: 2024OBR115

Resolució per la qual s'**amplia el termini d'execució**, respecte l'obra de reforma de la instal·lació de refrigeració dels edificis de la Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia del campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida ubicat al Recinte de l'Hospital Santa Maria, expedient número 2024OBR115.

FETS:

En data 5 de febrer de 2025 es fa formalitzar el contracte anteriorment referenciat, resultant empresa adjudicatària AXER, INSTALACIONES Y TECNOLOGÍA, S.L.U. amb NIF B25426867, per un import de 299.914,18 euros (IVA exclòs).

En data 10 de febrer de 2025 es va signar l'acta de replanteig definitiva i es va donar autorització per totes les parts implicades a poder iniciar l'execució dels treballs.

D'acord amb l'apartat D del QC i la clàusula 4rta del contracte, el termini d'execució era de 17 setmanes, és a dir, l'obra havia d'estar acabada com a màxim al dia 13 de juny de 2025.

No constava al PCP com a criteri d'adjudicació la reducció de termini per a l'execució.

En data 3 de juny de 2025, i dins de termini d'execució, l'empresa adjudicatària sol·licita a l'òrgan de contractació una ampliació del termini inicial el qual expirava el dia 13 de juny de 2025 fins al dia 11 de juliol del mateix any justificat en:

"El projecte influïa nombroses actuacions a la coberta. Les pluges continuades dels mesos de març i abril han provocat un endarreriment aproximat de tres setmanes en el calendari previst d'execució.

Es van detectar fuites a la coberta en la zona d'intervenció. Per tal de garantir la correcta execució dels treballs posteriors, es va procedir a la seva reparació abans de dur a terme el muntatge de l'estructura metàl·lica."

FONAMENTS:

En base el previst a l'article 32 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Administració, excepte precepte en contra, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer.

En aquest cas, la durada inicial era de 17 setmanes, per tant, és possible ampliar fins a 8 setmanes. L'empresa sol·licita una ampliació de 4 setmanes addicionals.

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
PUY LLORENS JAUME	05-06-2025 14:41:44

Tenint en compte l'establert a l'article 35.1e) de la mateixa llei on s'estableix que l'acord de l'ampliació de termini o la seva denegació, haurà de ser motivat, amb succinta referència de fets i fonaments de dret. En aquest cas concret, l'ampliació es justifica pels motius expressats en la mateixa sol·licitud d'ampliació presentada per l'empresa adjudicatària.

A més, cal tenir en compte que no constava al PCP com a criteri d'adjudicació la reducció de termini per a l'execució.

I, en ús de les facultats, en matèria de contractació, que disposa el Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida, el Decret 96/2023, de 23 de maig, de nomenament com a rector de la UdL (DOGC 8922),

RESOLC:

Primer.- Ampliar el termini d'execució de l'obra de reforma de la instal·lació de refrigeració dels edificis de la Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia del campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida ubicat al Recinte de l'Hospital Santa Maria, expedient número 2024OBR115, fins al dia **11 de juliol de 2025**.

Segon.- Publicar la resolució al Perfil del contractant de la UdL.

Contra aquesta resolució, la qual no exhaureix la via administrativa, atès que es considera un acte de tràmit no qualificat, no es pot interposar recurs.

Jaume Puy Llorens Rector

Rector de la Universitat de Lleida

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
PUY LLORENS JAUME	05-06-2025 14:41:44

Document signat electrònicament/Documento firmado electrónicamente