

Informe d'aprovació de la certificació núm. 11 i de la factura corresponent de l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL de les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 23771/2024, i número d'expedient COEM/2024/5

Fets

En data 22 de juliol de 2024, mitjançant Decret núm. 23771/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per la contractació dels serveis i les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 23771/2024.

La despesa total prevista en l'execució de les obres és de 973.420,37€.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24056 – *Actuacions esvoranc carrer Ample*, del pressupost de l'any 2024 i 2025 del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'ha encarregat l'execució de les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna.

- AGBAR: realitza les primeres inspeccions d'urgència i ajudes al treballs amb càmera. L'import previst és de 18.241,72€.

- CONFHYDRA: realitza els treballs confinats al col·lector, estudi geofísic del subsòl mitjançant tomografia elèctrica, modelat 3D del col·lector, etc. L'import previst és de 485.034,05€.

- ASFALTATS RIBA: realitza l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, formació de pous, asfalt, etc. L'import previst és de 199.043,49€.

-PILOTES Y OBRAS: realitza la pantalla de micropilots de 200 mm, reblert mitjançant injeccions de les cavitats detectades amb la tomografia, etc. L'import previst és de 271.101,11€.

L'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, realitza els treballs confinats al col·lector, estudi geofísic del subsòl mitjançant tomografia elèctrica, modelat 3D del col·lector, formigonat de la solera i hastials. La previsió econòmica de tots els treballs és de 485.034,05 €, tot i això, es va ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

L'import certificat anteriorment és de 405.174,05 € IVA inclòs.

La finalització de l'obra estava prevista al febrer del 2025, però s'allargarà fins a finals de juliol de 2025.

En data 13 de juny de 2025, l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, ha presentat la certificació número 11, del mes de maig de 2025, per un import total de **64.900,33€**, IVA inclòs, relativa a les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 11, de data 31 de maig de 2025, per un import total de **64.900,33€**, IVA inclòs, i la factura corresponent número 109 amb número de registre comptable **12025013618**, relativa a les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El tècnic

Vist i plau
La Directora del Servei d'Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana