

Informe d'aprovació de la certificació núm. 9 i de la factura corresponent a les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 23771/2024, i número d'expedient COEM/2024/5

Fets

En data 22 de juliol de 2024, mitjançant Decret núm. 23771/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per la contractació dels serveis i les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 23771/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24056 – *Actuacions esvoranc carrer Ample*, del pressupost de l'any 2024 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'ha encarregat l'execució de les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna.

- Agbar: realitza les primeres inspeccions d'urgència i ajudes al treballs amb càmera.
- Confhydra: realitza els treballs confinats al col·lector, estudi geofísic del subsòl mitjançant tomografia elèctrica, modelat 3D del col·lector...
- Asfaltats Riba: realitza l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, formació de pous, asfalt,...
- Pilotes i Obres: realitza la pantalla de micropilots de 200 mm, reblert mitjançant injeccions de les cavitats detectades amb la tomografia...

L'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, realitza els treballs confinats al col·lector, estudi geofísic del subsòl mitjançant tomografia elèctrica, modelat 3D del col·lector, formigonat de la solera i hastials. La previsió econòmica de tots els treballs era de 200.000 €, però s'ha d'anar ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

L'import certificat anteriorment és de 266.725,98 € IVA inclòs.

La previsió general era acabar els treballs a finals de febrer de 2025, però s'allargarà fins a finals de maig de 2025.

El pressupost previst per a aquestes actuacions d'emergència és de 619.834,71 € (IVA exclòs) i de 750.000,00 € (IVA inclòs).

En data 10 de març de 2025, l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, ha presentat la certificació número 9, del mes de febrer de 2025, per un import total de 64.127,34 euros, IVA inclòs, relativa a les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 9, de data 31 de març de 2025, per un import total de 64.127,34 euros, IVA inclòs, i la factura corresponent número 58 amb número de registre comptable 12025007838, relativa a les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El tècnic

Vist i plau
La Directora del Servei d'Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Josep Maria Mallen Parramon

Mercè Peralvo Ferrer