

Núm. d'expedient **2025/1526**

Codi INFRACAT

RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Construcció de basament per a mòdul prefabricat

Localitat Comarca Serveis territorials

Deltebre Baix Ebre Terres de l'Ebre

Centre Codi

Escola L'Assumpció 43004074

Tècnic/s redactor/s del projecte

Roger Mercadé Aloy

Tècnic/s director/s de les obres

Roger Mercadé Aloy

Superfície total construïda 757,86 m2 Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M. 133.071,75

Actualització %

Despeses generals 13% 17.299,33

Benefici industrial 6% 7.984,31

IVA 21% 33.254,63

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 191.610,01

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte 12.281,50

Direcció obres 5.263,50

Direcció d'execució

Coordinació de seguretat i salut

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 209.155,01

Termini execució:30%	60%	100%	1	TOTAL	1	mesos	Control qualitat:	≤1%
----------------------	-----	------	----------	-------	----------	-------	-------------------	------------

Classificació contractista:	Categoria 1 - Grup C - Subgrup 2	Fórmula polinòmica:
-----------------------------	----------------------------------	---------------------

Observacions:

Signatura de la responsable de la SOM